



10

ს ს ი ა ლ ე ვ ა ნ ს ა მ ე ს ა რ ა უ ლ ი ს ს ა ხ ლ ი ბ ი ს ს ა ს ა მ ა რ თ ლ ი რ ე ს პ ე რ ტ ი ზ ი ს ე რ ი ვ ა ნ ე ლ ი ბ ი ს

Տեղական պահպանիչ - ՏԸ № 13 (Ձանձնություն)

# ექსპერტიზის ლასკვნა





საქართველოს სამხარაულოს ეროვნული ბიურო

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№

5004464415

201 გ.

03/09/2015



5004464415

შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია-ს დირექტორს  
ბატონ იოსებ ოზაშვილს

(ქ. თბილისი, ოთარ ჩხეიძის ქ. #10)

იოსებ,  
ბატონო  
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N499 მომართვის  
(ბიუროს 2015 წლის 24 ივნისის რეგისტრაციის N1005337715) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო  
ექსპერტიზის N005166015 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 12 ფურცლად;

ტექნიკური ანგარიში №13 - 01 (ერთი) წიგნი, 01 (ერთი) ფუთად.

პატივისცემით,

გიორგი მურვანიძე  
ბიუროს უფროსის მოადგილე



005166015

ექსპერტის დასკვნა № 005166015

### გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედიუმის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორებული ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

### ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამზადება:

ორგანიზაცია: შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ქ. თბილისი, ოთარ ჩხეიძის ქ. #10

სახელი და გვარი: იოსებ ოზაშვილი

საფუძველი: მომართვა

შემსრულებელი ექსპერტი:

კახაბერ კახელი / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედიუმის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი, სპეციალობით მუშაობის 8 წლის სტაჟით.

### ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 და 2013 წლის 16 დეკემბრის №1965 დადგენილების საფუძველზე სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერუს კონცხის მონაკვეთი) ვახორციელებთ ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოებს.

წარმოგებული 2015 წლის აპრილში დამატებით და მაისის თვეში შესრულებული სამუშაოების მიღების შუალედურ აქტს - ფორმა №2-ს, თანხმები დოკუმენტაციასთან ერთად, ფაქტური ღირებულების (ფაქტურად გაწეული ხარჯების) ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით.

ამასთანავე გაცნობებთ, რომ ზედამხედველობას შესრულებული სამუშაოების მოცულობასა და ხარისხზე ახორციელებს შპს „უძრავი ქონების ექსპერტი“.

დანართი:

1. შპს „უძრავი ქონების ექსპერტი“-ს ტექნიკური ანგარიში №13

შემოსვლის თარიღი: 24.07.2015წ

გასვლის თარიღი: 03.09.2015წ

### დასკვნა

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ, აჭარის რეგიონში, სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერუს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგნილი შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-1-ის (აპრილი 2015წ.) მიხედვით შეადგინს 157 993,93 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 157 993,93 ლარი ლიმიტირებული დარიცხვებისა და დღგ-ს ჩათვლით, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს და ასახულია შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-1-ში. (იხ. გამოკვლევა და დანართი №1, გვ. 1-2)



005166015

ექსპერტის დასკვნა № 005166015

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ, აჭარის რეგიონში, სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერუს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-2-ის (აპრილი 2015წ.) მიხედვით შეადგენს 115 426,97 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგინა 115 426,96 ლარი ლიმიტირებული დარიცხვებისა და დღგ-ს ჩათვლით, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს და ასახულია შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-2-ში. (იხ. გამოკვლევა და დანართი №2, გვ. 3-4)

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ, აჭარის რეგიონში, სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერუს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-3-ის (მაისი 2015წ.) მიხედვით შეადგენს 311 890,68 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგინა 311 890,68 ლარი ლიმიტირებული დარიცხვებისა და დღგ-ს ჩათვლით, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს და ასახულია შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-3-ში. (იხ. გამოკვლევა და დანართი №3, გვ. 5-6)

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ, აჭარის რეგიონში, სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერუს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-4-ის (მაისი 2015წ.) მიხედვით შეადგენს 148 035,51 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგინა 148 035,52 ლარი ლიმიტირებული დარიცხვებისა და დღგ-ს ჩათვლით, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს და ასახულია შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-5-ში. (იხ. გამოკვლევა და დანართი №4, გვ. 7-8)

კახაბერ კახელი

გ-კ-ტეტი

### გამოკვლევა

ექსპერტიზის მიერ მოხდა აჭარის რეგიონში, სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერუს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებით შესრულებულ სამუშაოებზე, შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ განხორციელებული სამუშაოების შესწავლა, შპს „უძრავი ქონების ექსპერტი“-ს მიერ შედგენილი ტექნიკური ანგარიში №13-ით მოწოდებული დოკუმენტაციის მიხედვით.

წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტაცია;

შპს „უძრავი ქონების ექსპერტი“-ს მიერ შედგენილი ტექნიკური ანგარიში №13 (საანგარიშო პერიოდი 01/05-31/05- 2015წ.), რომლის შემადგენელია; ტექ. ზედამხედველობის შედეგები; შესრულებული სამუშაოების მოცულობათა უწყისი; შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიშები №5(15)-1, №5(15)-2, №5(15)-3 და №5(15)-4; ფარული სამუშაოების აქტების უწყისი (ქვიშა-ხრეშის დამუშავების შესახებ) თანდართული ფარული სამუშაოების აქტებით; ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები და ანგარიშ-ფაქტურები (ასლები) მანქანა-მექანიზმების ოჯარაზე და საწვავზე; მასალების შესყიდვის (ტეტრაპოდი, ქვიშა-ხრეში) უწყისები; შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიშების (№5(15)-1, №5(15)-2, №5(15)-3 და №5(15)-4) ელ. ვერსია.

შპს „უძრავი ქონების ექსპერტი“-ს მიერ შედგენილი ტექნიკური ანგარიში №13-ის დოკუმენტაციის შესწავლითა და ანალიზით დადგინდა, რომ: შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ ტექნიკური ანგარიში („L.M.C. Group“) შესრულებულია; მდინარე ჭორობის აუზიდან (ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, წილი ახალსოფლის მიმდებარე) ქვიშა-ხრეშის (ჩამჩიანი ექსკავატორით დამუშავება, ა/თვითმელებულზე დატვირთვა) ტრანსპორტული გრუნტის (180ტ.მ. ბულდოზერი) დამუშავება-დასაწყობების სამუშაოები; სამშენებლო მოედანზე ტეტრაპოდების ჩამოტვირთვა-დასაწყობების და ტეტრაპოდების ქვანაყარი ბერმის წინ წყალში მოწყობის სამუშაოები. შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) აქტებში (№5(15)-1 და №5(15)-3) ასახული „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მოსაკრებელი“-ს შესახებ ტექ. ანგარიში შესაბამისი დოკუმენტი ვერ იქნა მოძიებული და მისი გათვალისწინება დამკვეთის პრეროგატივა. არ არის წარმოდგენილი ტეკვონტრაქტორის შპს „L.M.C. Group“-ის მიერ შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) ანგარიში, რომელმაც ასახვა ჰპოვა შესრულებული სამუშაოების



005166015

ექსპერტის დასკვნა № 005166015

(ფორმა №2) აქტში №5(15)-1, ლიმიტირებული დარიცხვების შემდეგ პუნქტში და შეადგინა 97 819,47 ლარი დღგ-ს გარეშე.

ჩემს მიერ მოხდა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის (ტექნიკური ანგარიში №13) შესწავლა და მიღებული მონაცემების შედარება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიშებში (№5(15)-1, №5(15)-2, №5(15)-3 და №5(15)-4), ასახულ სამუშაოებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით. შესრულებული სამუშაოების მოცულობები გათვალისწინებული იქნა ქვიშა-ხრებისა და ტეტრაპოდების მიწოდების უწყისებზე დაყრდნობით. ტექნიკური ანგარიში №13-ში არ არის წარმოდგენილი მყვინთავის მომსახურების ((ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-4) სახელფასო ტაბელი, სამუშაო „მყვინთავების მომსახურება“-ს გაზიარება დამკვეთის პრეროგატივაა.

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ, აქარის რეგიონში, სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერეს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-1-ის (აპრილი 2015წ.) მიხედვით შეადგინა 157 993,93 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 157 993,93 ლარი ლიმიტირებული დარიცხვებისა და დღგ-ს ჩათვლით, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს და ასახულია შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-1-ში. (იხ. დანართი №1, გვ. 1-2)

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ, აქარის რეგიონში, სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერეს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-2-ის (აპრილი 2015წ.) მიხედვით შეადგინა 115 426,97 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 115 426,96 ლარი ლიმიტირებული დარიცხვებისა და დღგ-ს ჩათვლით, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს და ასახულია შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-2-ში. (იხ. დანართი №2, გვ. 3-4)

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ, აქარის რეგიონში, სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერეს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-3-ის (მაისი 2015წ.) მიხედვით შეადგინს 311 890,68 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 311 890,68 ლარი ლიმიტირებული დარიცხვებისა და დღგ-ს ჩათვლით, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს და ასახულია შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-3-ში. (იხ. დანართი №3, გვ. 5-6)

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ, აქარის რეგიონში, სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლზე (კალენდერეს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-4-ის (მაისი 2015წ.) მიხედვით შეადგინს 148 035,51 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 148 035,52 ლარი ლიმიტირებული დარიცხვებისა და დღგ-ს ჩათვლით, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს და ასახულია შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიში №5(15)-4-ში. (იხ. დანართი №4, გვ. 7-8)

კახაბერ კახელი

5-5/6/2018

#### გამოყენებული მასალები

- №499 მიმართვის წერილი და დოკუმენტის რეგისტრაციის ბარათი №1005337715, სულ 02 (ორი) ფ.

- შპს „უძრავი ქონების ექსპერტი“-ს მიერ შეადგენილი ტექნიკური ანგარიში №13 - 01 (ერთი) წიგნად, შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ფორმა №2) ანგარიშების ელ. ვერსია.

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 დეკემბრის №1965 განკარგულების ასლები.

- სამშენებლო ნორმები და წესები - СНиП IV-2-82.

- სამშენებლო რესურსების ფასები 2015 წლის I და II კვარტლების დონეზე.



005166015

ექსპერტის დასკვნა № 005166015

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

3-3'69ლმ

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია

№005166015

## ექსპერტის დასკვნის გაგრძელება

დანართი №1

ფორმა №2

ობიექტის დასახელება: სარფი—ეგარიათის სანაპირო ზოლის (კალენდერუს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა

შესრულებული სამუშაოების აქტი №5(15)-1  
აპრილი 2015 წ.

157993,93 დარი

შედგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების და უაქტიური დანახარჯების საფუძვლზე

(შესრულებული სამუშაოების ღირებულება დაზღის საფუძვლი)

№ რიცხვე	ნორმატივის ნომერი და შექმნი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განხ. კრთ.	რაოდენობა		მისალა		ხელფასი		შექნიშმბი და ტრანსპორტი		ჯამი
				სოლიტარუ- გის კრთ- უს	სულ	გროვუ- ლის ფასი	სულ	გროვუ- ლის ფასი	სულ	გროვუ- ლის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-21-15	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება მდინარის გალაპოტში 125 გ <sup>2</sup> ჩაგრძნის ტეგალობის ექსპაგატორით ათვითმცლელზე დატერიტოვთ	1000 გ <sup>3</sup>		0,448							
		ჩათ შერის:										
		— შრომის დანახარჯები		კაც.სთ	9,780	4,39		4,60	20,17			20,17
		— ექსპაგატორი 125 გ <sup>3</sup>		ვანქ.სთ	14,200	6,37		16,71	106,40	34,72	221,07	327,47
	სრუ 0921	— სხვა მანქანები		ლარი	1,740	0,78				3,20	2,50	2,50
		— დორლი		გ <sup>3</sup>	0,050	0,02	17,2	0,39				0,39
		— სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მოსაკრებელი		გ <sup>3</sup>		13265	0,169	2248,3				2248,31
2	სრუ-13	დატერიტული გრუნტის ტრანსპორტირება 12,0 მანძილზე (4483X1,95ტ/83)	ტ		874,38					6,46	5648,49	5648,49
3	1-30-3 1-30-10 ტ.პ. 3,48, გ=0,85	მოზიდული გრუნტის დამუშავება ქვანაყარ ბერმაზე 180 ცხ.ძ. ბულდოზერით, 30 მ-ზე გადაადგილებით (ქვემონტრაქტორის შპს "ლ.მ.ც. გრუნტის" მიერ მოპოვებული და მოზიდული გრუნტის ჩათვლით - 1281783)	1000 გ <sup>3</sup>		13,265							
		ჩათ შერის:										
	სრუ 1012	— ბულდოზერი 180 ცხ.ძ		ვანქ.სთ	9,597	127,30		8,32	1059,15	31,20	3971,80	5030,95

“မြန်မာရပ်သိမ်းမှုပါမ်းများ” ဟူ၍ မြန်မာရပ်သိမ်းမှုပါမ်းများ

“ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଯାହାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏବଂ ଯାହାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନାହିଁ ।

№005166015

ქართველის დასტანის გაზრდელება

დანართი №2

ობიექტის დასახლება: სარტყე-ქარიათის სანაპირო ზოლის (კალენჯურის კონცხის მონაცემი) ნაგებობის მშენებლისა

შესრულებული სამუშაოების აქტი №5(15)-2  
აპრილი 2015 წ.

შემოწმებული სამუშაოების და წესების და ფაქტური დანასარჯებოს საუცმელი

(შემოწმებული სამუშაოების დოკუმენტი ნაკვეთი)

ს. რაოდ. რეგ. ნო.	ნორმისტის ნომერი და შეკრი	სამუშაოების და დანასარჯებოს დასახლება	განმ. ერთ. ნორმისტის ნომ. წელ- წელი	რაოდენობა		მასალა	ხელფასი	შემოწმები და ტრანსფერი	ჯამი
				სულ	ლიას ფასი				
1	2	III ვა-გრუნტის დამზადების მდრღვანის ძალამოწვევა	4	5	6	7	8	9	10
1	121-15	ვა-გრუნტის დამზადების მდრღვანის ძალამოწვევა	1000 გ <sup>2</sup>	12,817					12
		დატვირთვით მიზანის:		9,780	125,35				13
		- შრომის დანასარჯები							
		სულ ა. ანტ. №12 (30.04.15წ.) - მსამართ 125 გ <sup>2</sup>		14,200	182,00			84,75	15424,62
		ანტ. №12 (30.04.15წ.) იჯარით ალბული ქსესავატონის დაზეულის საწევავი		1,740	22,30			1,35	6460,38
		- სხვა მანქანები						3,20	71,37
									71,37
2	გვ.124	სატერიტოული გრუნტის ტრანსპორტირება 12,8 (მდ=1,95მ) საეკონომიკური ფინანსური (2005:383)	ტ	1,95	3910,34			6,46	25260,76
3	სახულშ.	სატერიტოული გრუნტის ტრანსპორტირება 12,8 (მდ=1,95მ) იჯარით ალბული ფინანსური ფინანსური	ტ	1,95	21082,82			1,72	36233,42
3.1.	ა.12,14,5,6,9	იჯარით ალბული ფინანსური ფინანსური	ლარი	4820,00				1,35	6487,29
		ლარი							

“လျော်စွမ်းပုဂ္ဂန်များ” ဟူ၍ သိတယ်။

ტექნიკური ზედამხველები:  
გვას „უძრავი ქონების ექსპერტი“

№005166015

## ექსპერტის დასკვნის გაგრძელება

დანართი №3

ფორმა №2

ობიექტის დასახელება: სარუი-კუარიათის სანაპირო ზოლის (კალენდერეს კონცხის მონაკვეთი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა

შესრულებული სამუშაოების აქტი №5(15)-3  
მაისი 2015 წ.

311890,68 ლარი

(შესრულებული სამუშაოების დარღვეულისა და მონაცემთა ჩათვლით)

შედგენილია სამუშაოების ნორმებისა და წესების და ფაქტიური დანახარჯების საფუძველზე

№ რიცხვი	ნორმატივის ნომერი და შეტარი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განა. ერთ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატი- ვის ერთ- ზე	სულ	ერთეუ- ლის ფასი	სულ	ერთეუ- ლის ფასი	სულ	ერთეუ- ლის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-21-15	III კა. გრუნტის დამუშავება მდინარის კალაპოტში 125 მ³ ჩამზადების ტეგადობის ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	1000 მ³		14,853							
		მათ შორის:										
		– შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	9,780	145,27			4,60	668,22			668,22
	სრუ 0921	– ექსკავატორი 125 მ³	განკ.სთ	14,200	210,92			19,25	4060,18	36,56	7711,17	11771,35
		– სხვა მანქანები	ლარი	1,740	25,84					3,20	82,70	82,70
	4.1-199	– დორენი	მ³	0,050	0,74	17,2	12,77					12,77
		– სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მოსაქრებელი	მ³		14853	0,169	2517,5					2517,53
2	სრუ-13	დატვირთული გრუნტის ტრანსპორტირება 12გვ განმილზე (44883X1,95გ/გვ)	ტ		28964,13					6,78	196376,80	196376,80
3	1-30-3 1-30-10 ტ.კ. 3,48, კ=0,85	მოზიდული გრუნტის დამუშავება ქვანაყარ ბერმაზე 180 ცს.ძ. ბულდოზერით, 30 მ-ზე გადაბატებით (ქვეყონტრაქტორის შპს "დ.მ.ც გრუნტის" მიერ მოპოვებული და მოზიდული გრუნტის ჩათვლით - 1281783)	1000 მ³		14,853							
		მათ შორის:										
	სრუ 1012	– ბულდოზერი 180 ცს.ძ	განკ.სთ	9,597	142,54			9,58	1365,54	32,90	4689,59	6055,13

“ తోసిని ప్రాణం కుర్చుకున్నాడని అందుల్లో విషయం ఇంకా ఉన్నదని అందుల్లో విషయం ఇంకా ఉన్నదని”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
NE005166015

## ექსპერტის დასკვნის გაგრძელება

ଭାରତୀୟ ପାଠ୍ୟ

ფორმა №2

**შესრულებული სამშაოების დირექტორის ანგარიში №5(15)-4  
ნაპირსამაგრი ნაცეპობის მშენებლობა  
მაისი 2015წ.**

**შემსრულებელი:** შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“

**შედგენილია:** სამშენებლო ნორმებისა და წესების (1984წ.) და ფაქტური ხარჯების საფუძველზე

**საფუძველი:** საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაცია

148,04 අං. ලාභ

(შესრულებული სამუშაოების დირექტორი)

№	ერთ. ფასდება	სამუშაოების დასახელება	განშ. ერთ.	ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე	რაოდ.	ღირებულება, ლარი						ჯამი	
						ხელფასი		მასალა		მაქან-ზებან. ეჭსპლ. და სარჩ. ხარჯები			
						ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	42-24-1	ტეტრაპოდების ჩამოტკირთვა ამწით და დასაწყობება საზომიერებანზე	ცალი		81,0								
		მათ შორის:											
		- შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,570	46,17	4,60	212,38					212,38	
		სახელშ.	- ამწე მუხლუხა სკლაზე	მანქ.სთ	0,170	13,77	15,38	211,78			62,50	860,63	1072,41
			- დიზელის საწვავის ღირებულება (0,17მანქ.სთX20ლ/სთ)	ლიტრი	3,40	275,40					1,50	413,10	413,10
			- სხვა ჩანქანები	ლარი	1,710	138,51					3,20	443,23	443,23
2	42-23-1	ტეტრაპოდების მოწყობა წყალში ქვანაყარი ბერმის წინ	ცალი		81,0								
		მათ შორის:											
		- შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,570	46,17	4,60	212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	212,38	
		სახელშ.	- ამწე მუხლუხა სკლაზე kato	მანქ.სთ	0,170	13,77	24,7	340,53	0,00	0,00	137,50	1 893,38	2233,91
			- ტეტრაპოდის ღირებულება	ცალი	1,00	81,00	0,00	0,00	1203,39	97474,58	0,00	0,00	97474,58
			- დიზელის საწვავის ღირებულება (0,17მანქ.სთX30ლ/სთ)	ლიტრი	5,100	413,10					1,50	619,65	619,65
		საღვ. ჩუქას	- მყვინთაკების მომსახურება (კუთა ავთო)	კაც.ღვე		5,00	125,00	625,00					625,00

“କୁଣ୍ଡଳାରୀ ଯାହାପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯଥିବାରେତ୍ତିପରେ” ।

ଓইমেন্টস লিমিটেড  
পাস “বুর্বুল কোম্পানি অফিস

WWW.FORENSICS.GE

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE

- |  |  |
|--|--|
| თბილისი 0162, ჭავჭავაძის გამზ. №84<br>84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia      | (995 32) 225 84 84<br>(995 32) 229 05 24<br><a href="mailto:info@forensics.ge">info@forensics.ge</a> |
| ქუთაისი 4600, მოსეინი ქ. №5<br>5 Meskhi str. Kutaisi 4600., Georgia                    | (995 32) 225 84 84<br>(995 32) 30 03<br><a href="mailto:info@forensics.ge">info@forensics.ge</a>     |
| ბათუმი 6014, ქ. მელიქიშვილის ქ. №102<br>105 P. Meliqishvili str., 6014 Batumi, Georgia | (995 32) 225 84 84<br>31 03<br><a href="mailto:info@forensics.ge">info@forensics.ge</a>              |