

ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მარდი“-ს შორის 2015 წლის 11 სექტემბერს გაფორმებული №228 ხელშეკრულების
ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შუალედური
მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს „მარდი“ მისი დირექტორი ომარ ქათამაძის სახით და მეორეს მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 სექტემბრის №01-06 552 ბრძანებით შექმნილი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის შესრულების კონტროლის (ინსპექტორების) მიზნით კონტროლის (ინსპექტორების) ჯგუფის, ხელმძღვანელის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - ვახტანგ კავალაძის სახით, ასევე ჯგუფის წევრი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეცისლისტი ინჟინერ-კონსტრუქტორი - ნიკოლოზ აფხაზავა, ასევე 2015 წლის 15 სექტემბერს გაფორმებული N230 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტექნიკური ზედამხედველი - თამაზ მოწყობილის სახით ვადგენთ აქტს შემდეგზე:

ერთის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და მეორეს მხრივ შპს „მარდ“-ს შორის 2015 წლის 11 სექტემბერს გაფორმებული №228 ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს „მარდ“-მა უზრუნველყო, ზემოთ აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქით დაზარალებული ადგილმონაცვლებას დაქვემდებარებული 4 ოჯახისათვის, დაბა ჩაქვში აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობილის სამუშაოების შესრულება.

შესრულებული სამუშაოების შუალედურმა ღირებულებამ შეადგინა 35 722,33 (ოცდათხუთმეტი ათას შვიდასოცდაორი ლარი და 33 თეთრი) ლარი.
აქტი სწორია, რაზედაც ვძნერთ ხელს.

ჩააბარა:

შპს „მარდი“-ს

დირექტორი

 ომარ ქათამაძე

ჩაიბარა:

კონტროლის (ინსპექტიონების)

ჯგუფის ხელმძღვანელი



წევრი

ვახტანგ კავალაძე

ტექნიკური ზედამხედველი

ნიკოლოზ აფხაზავა

თამაზ მოწყობილი

შემსყიდველი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიმწოდებელი: შ.კ.ს. "მარდი"
ხელშეკრულება: N228 11-09-2015
შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2
24 ნოემბერი 2015

ობიექტის დასახელება
დაბა ჩაქვში, აჭარის ქუჩაზე
მდებარე ყოფილი
ადმინისტრაციული შენობის
საცხოვრებელ სახლად
მოწყობის სამუშაოები

N	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
			კოეფ.	ნ.	ფასი	სულ
2	ბეტონის იატაკის და შესასვლელი კიბის მოწყობა სისქით 8სმ Փ8AIII არმატურით	კბმ		16		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8.44	135.04	4.6	621.18
	ბ) ბეტონი მ-200	კბმ	1.02	16.32	110	1795.20
	გ) არმატურა A III	კბ	0.4	786	1.4	1100.40
						3516.78
3	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	კბმ		6.6		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8.44	55.7	4.6	256.22
	ბ) ბეტონი მ-200	კბმ	1.02	6.73	110	740.52
	გ) არმატურა A III და A I	კბ	1.6	426	1.4	596.40
	დ) ყალიბის ფარი	კვმ	0.84	5.5	15	83.16
						1676.30
4	1-ლი სართულის რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა	კბმ		30		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8.44	253.2	4.6	1164.72
	ბ) ბეტონი მ-250	კბმ	1.02	30.6	118	3610.8
	გ) არმატურა A III და A I	კბ	0.89	2884	1.4	4037.6
	დ) ყალიბის ფარი	კვმ	0.84	25.2	15	378.0
						9191.1
5	მონოლითური რკინა-ბეტონის კიბე	კბმ		3.6		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	16.88	60.8	4.6	279.5
	ბ) ბეტონი მ-250	კბმ	1.02	3.7	118	433.30
	გ) არმატურა AIII	კბ	1.2	462	1.4	646.8
	დ) ყალიბის ფარი	კვმ	1.68	6.0	15	90
						1449.64
7	სასხვენო გადახურვა და სახურავის ხის ელემენტები (ნივნივა, მაუერლატი, ღარები, მოფენვა)	კბმ		198		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	1.51	298.98	4.6	1375.30
	ბ) დახერხილი ხე მასალა	კბმ	0.52	10.3	380	3914
	გ) მავთული გლინულა	გრ/მ	1	198	0.5	99
						5388.3
12	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების და კარების მონტაჟი	კვმ	52.8	52.8	104	5491.2
	წყალსაწრეტი ღარების მოწყობა	100გრ/მ		0.64		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	28.6	18.304	4.6	84.20

ბ) წყალმიმღები ღარი (თუნუქის)	გრ/მ	1	58	4.2	243.6
გ) ძაბრი	ცალი	1	6	20	120
დ) სამაგრი	ცალი	3	174	1.6	278.4
ე) წყალსაწრეტი მილი	გრ/მ	1	6	3.6	21.6
16					747.80
სულ ჯამი					27461.14
ზედნადები		6%			1647.67
ჯამი					29108.81
გეგმიური დაგროვება		4%			1164.35
ჯამი					30273.16
დღგ		18%			5449.17
სულ ჯამი					35722.33

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ტექ.ზედამხედველი

/თ. მოწყობილი/

შ.კ.ს "მარდი"

დირექტორი

/ო. ქათამაძე/



ცნობა

შესრულებული სამუშაოების დანახარჯების ღირებულებაზე

30 ნოემბერი 2015წ.

შემსყიდველი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "მარდი"

გშენებლობის ობიექტის დასახელება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქით დაზარალებული

ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული 4 ოჯახისათვის, დაბა ჩაქვში, აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული

შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოები

შესრულებული სამუშაოების ფორმა №3

შემსყიდველი	მიმწოდებელი	ხელშეკრულება	
		ბანკი	ანგარიშის №
სს "ლიბერთი ბანკი" ქობულეთის ტერიტორიაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული არასამუშაოების საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოები	GE39LB01131519051 78000	სს "ლიბერთი ბანკი" ქობულეთის ტერიტორიაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული არასამუშაოების საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოები	№228 11-09-2015წ.

№	შესრულებული სამუშაოები	შესრულებული სამუშაოების ხარჯები		დღგ	ექვმდებარება ანაზღაურებას
		შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება	ჯამი		
1	დჩაქვში, აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოები	30273.16	30273.16	5449.17	35722.33
	სულ	30273.16	30273.16	5449.17	35722.33

შემსყიდველი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს."მარდი"

ინსპექტიონების ჯგუფის უფროსი



ტექ.ხდამხმარელი

/თ. მოწყობილი/

დირექტორი:



/თ. ქათამაძე/

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის,
ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსს
ბატონ ვახტანგ კაკალაძეს
დასკვნა

ბატონო ვახტანგ,

მოგახსენებთ, რომ 15.09.2015 წლის №230 ხელშეკრულებისა და 11.09.2015 წლის №228 ხელშეკრულების საფუძველზე ვაწარმოებ ტექნიკურ ზედამხედველობას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქით დაზარალებული ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული 4 ოჯახისათვის, დაბა ჩაქვში აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოებზე.

სამუშაოებს აწარმოებს შპს „მარდი“.

შესრულებული სამუშაოების შუალედურმა ღირებულებამ შეადგინა 35 722,33 ლარი.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ნაწილი შესრულებულია, წარმოდგენილია ფორმა №2 და ფორმა №3. ხარისხი დამაკმაყოფილებელია და შეესაბამება სამშენებლო ნორმებს და ექვემდებარება ანაზღაურებას,

მიზანშეწონილად მიმაჩნია შესრულებული სამუშაოების მიღება, რასაც ვადასტურებ წინამდებარე დასკვნით და ფორმა №2-ზე ხელმოწერით. ფორმა №2 და ფორმა 3 დანართის სახით თან ერთვის.

ტექნიკური ზედამხედველი



თამაზ მოწყობილი

30.11.2015 წ