

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N 2-07/728
28/01/2019

728-2-07-2-201901281255



აიპ „საქართველოს რეფორმების ასოციაცია“
სერვისის რეგისტრაციის № 7
თარიღი: 5 02 2019

აიპ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის (GRASS Reformanda) ფაქტ-მეტრის (FactCheck) მთავარ რედაქტორს ბატონ დავით ქუტიძეს (მის: ქალაქი თბილისი, კოსტავას ქ.№75გ; ელექტრონული ფოსტა: info@factcheck.ge) ტელ: 2 30 90 25
საკონტაქტო პირი: ვერიკო სუხიაშვილი (ელექტრონული ფოსტა: nanovero71@gmail.com) მობ: 599 78 65 61)

ბატონო დავით,

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (შემდგომში - დეპარტამენტი) 2019 წლის 14 იანვარს შემოვიდა თქვენი 2019 წლის 09 იანვრის №3 წერილი (დეპარტამენტში რეგისტრაციის №624/2) (შემდგომში - წერილი), საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით.

თქვენი წერილით მოთხოვნილ ინფორმაციას წარმოგიდგენთ თქვენი წერილის შესაბამისი პუნქტების გათვალისწინებით:

პირველ პუნქტთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ 2006-2018 წლებში მოძრაობა გაიხსნა მაგისტრალის 185 კმ-ზე.

მეორე პუნქტთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ 2006-2018 წლებში მოძრაობა გაიხსნა მაგისტრალის 3,404,250 მ² გზაზე.

მესამე პუნქტში დასმულ საკითხთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ 2006-2012 წლებში მოძრაობა გაიხსნა მაგისტრალის 68 კმ-ზე (1,564,000 მ²) ხოლო **მეოთხე პუნქტთან** დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ 2013-2018 წლებში მოძრაობა გაიხსნა მაგისტრალის 117 კმ-ზე (1,840,250 მ²).

მეხუთე პუნქტთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ 2018 წლის ბოლოსთვის სახელშეკრულებო ვადების შესაბამისად უნდა დასრულებულიყო სამტრედია-გრიგოლეთის Lot 2 და სამტრედია-გრიგოლეთის Lot 4 მონაკვეთებზე სამშენებლო სამუშაოები. კონტრაქტორებმა ვერ უზრუნველყვეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, რის გამოც მათ დაეკისრათ კონტრაქტი გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები.

მექვსე პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ

1. სამტრედია-გრიგოლეთის Lot 1-ზე მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები;
2. სამტრედია-გრიგოლეთის Lot 2-ზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები (საჯარიმო სანქციებით);
3. სამტრედია-გრიგოლეთის Lot 3-ზე ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს, (დეპარტამენტი იხილავს პრობლემების გადაჭრის გზების შესაძლებლობას);
4. სამტრედია-გრიგოლეთის Lot 4-ზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები (საჯარიმო სანქციებით).
5. ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის Lot 1-ზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები;
6. ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის Lot 2-ზე ხელშეკრულება შეწყდა.

მეშვიდე პუნქტში დასმულ საკითხთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით „საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების“ პროგრამის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა – 1144681,0 ლარს, ხოლო გაწეულმა ფაქტიურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა – 1203781,8 ათ. ლარი, რაც 105,2 პროცენტია.

დანართის სახით გიგზავნით მერვე პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას (ცხრილის სახით), რომელიც ეხება 2018 წელს დაგეგმილ პროექტებს (ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მონაკვეთების გარდა) და არსებობის შემთხვევაში სამუშაოების ჩამორჩენის მიზეზს. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის გეგმით გათვალისწინებული ყველა სარეაბილიტაციო პროექტი დეპარტამენტის მიერ შესრულდა.

მეცხრე პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ:

1. ჟინვალი-ბარისახოს საავტომობილო გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 3 სხვადასხვა მონაკვეთზე. მათ შორის, ერთი 10 კმ-იანი მონაკვეთის (კმ6-კმ15) რეაბილიტაცია დასრულდა. დარჩენილ 2 მონაკვეთზე (კმ16-კმ25,5 ლოტი 1 და კმ25,5-კმ32 ლოტი 2) კვლავ მიმდინარეობს სამუშაოები. დღეის მდგომარეობით, დაგეგმილია 4 კმ ასფალტ-ბეტონის საფარი, მოწყობილია წყალგამტარი მილების ნაწილი და მიწის სამუშაოები;

2. თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის მონაკვეთზე მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები და წყალგამტარი მილების მოწყობა. ხელსაყრელი ამინდის დადგომისთანავე განახლდება საგზაო საფარის მოწყობის სამუშაოები. დღეის მდგომარეობით მოწყობილია 2 კმ-ზე მეტი ასფალტ-ბეტონის საფარი;

3. ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის საპროექტო გზის 10 კმ-იანი მონაკვეთიდან 6 კმ-ზე დასრულებულია ასფალტ-ბეტონის მოწყობა. მიმდინარეობს ხიდებისა და ხელოვნური ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

4. ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის კმ50-კმ70 სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე ასფალტ-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები დასრულებულია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საგზაო ნიშნების, ავტობუსის გაჩერებებისა და ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების მოწყობის სამუშაოები.

მეათე პუნქტთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ დანართის სახით გიგზავნით ცხრილს, რომელიც შეეხება მთის გზების პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ პროექტებს.

დანართი: 8 (რვა) ფურცელი.

პატივისცემით,

ფიქრია კვერნაძე

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

იურიდიული სამსახური



N	ობიექტის დასახელება	სამუშაოების დაწყება დასრულება	ხელშეკრულების N (SPA N)	კონტრაქტის ლირებულება	კონტრაქტორი ორგანიზაცია	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
1	შ/შნიშვნა ხილისა და ბოსტნის ს/გზის 23-ე (კმ22+500) კმ-ზე მდ. ტანაზე არსებული სახიდი გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	10/12/2018 10/10/2019	ფ.ტ.№142-18 NAT 180015548	140.4	შპს "საქ. სამშენებლო კომპანია"	სამუშაოები მიმდინარეობს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში
2	ახმეტის, ღუმეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-კუთა-როკუ-შატოლი-ომალო-ხალორის ხეობა-ბანარა-ახმეტის მიმართულ გზის ს/გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები: შ/შნიშვნა-ომალო-აჩხოთი-სნო-ახალციხე-კუთის ს/გზის გვირაბის, კუთა-როკუ კმ15+230-დან 3,9 კმ მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები	11/12/2017 11/02/2019	პ.ტ.№87-17 DAP 170000163	1,816.0	ინდ. შენაშენი "დავით სოფინავა"	
3	თელავის, ახმეტის, ღუმეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-კუთა-როკუ-შატოლი-ომალო-ხალორის ხეობა-ბანარა-ახმეტის მიმართულ გზის ს/გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. ლოტი II პარისასო-შატოლის ს/გზის კმ63+400-კმ75+350(კვ0+00-კვ119+50) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	07/12/2018 07/06/2020	ფ.ტ.№139-18 NAT 180015533	3,917.5	შპს "ციკური"	სამუშაოები განახლდება კლიმატური პირობების დადგომისთანავე
4	თელავის, ახმეტის, ღუმეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-კუთა-როკუ-შატოლი-ომალო-ხალორის ხეობა-ბანარა-ახმეტის მიმართულ გზის ს/გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები: შ/შნიშვნა-ომალო-აჩხოთი-სნო-ახალციხე-კუთის ს/გზის კარკუნა-კუთის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია კმ7+520-დან-კმ15+230-მდე სამუშაოების განხორციელება	11/12/2017 11/02/2019	პ.ტ.№86-17 DAP 170000162	3,034.9	შპს "სახ. სამშენებლო კომპანია"	
5	თელავის, ახმეტის, ღუმეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-კუთა-როკუ-შატოლი-ომალო-ხალორის ხეობა-ბანარა-ახმეტის მიმართულ გზის ს/გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები: ლოტი III პარისასო შატოლის საერთომშობლო გზის კმ 75+350-კმ84+850(კვ0+00-კვ95+00) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	16/11/2018 16/05/2020	ფ.ტ.№124-18 NAT 180015534	4,192.1	შპს "ზამოსონი"	

N	ობიექტის დასახელება	სამუშაოების დაწყება დასრულება	სელექტორების N (SPA N)	კონტრაქტის ღირებულება	კონტრაქტორი ორგანიზაცია	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
6	თელავი, ახმეტის, ღუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სწო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხაღორის ხეობა-ბანარა-ახმეტის მიმართულებით ს/გზების შემწებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები: ლოტი IV ბარისახო შატილის საავტომობილო გზის კმ 84+850-კმ94+850,კმ (3კ0+00-3კ100+00) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	19/11/2018 19/05/2020 19/06/2020	ფ.ტ.№125-18 NAT 180015535	3,267.5	შპს "შამსონი"	
7	თელავი, ახმეტის, ღუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სწო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხაღორის ხეობა-ბანარა-ახმეტის მიმართულებით ს/გზების შემწებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები: ლოტი V ბარისახო შატილის საავტომობილო გზის კმ 94+850-კმ106+0.40,კმ (3კ0+00-3კ111+90) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	12/12/2018 12/06/2020	ფ.ტ.№144-18 NAT 180015536	3,536.9	შპს "შამსონი"	სამუშაოები განახლდება კლიმატური პირობების დადგომისთანავე
8	თელავის, ახმეტის, ღუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სწო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხაღორის ხეობა-ბანარა-ახმეტის მიმართულებით ს/გზების შემწებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები: ბარისახო-შატილის ს/გზის კმ63+400 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	18/12/2018 18/06/2020	ფ.ტ.№152-18 NAT 180016291	6,453.2	შპს "პრაიმ ბეტონი" ა. სოკოლოვსკი	
9	უიწვალე-ბარისახო-სატილის ს/გზის კმ33-კმ51-15 მონაკვეთის რეაბილიტაცია					დაგეგმილია

№	პროექტის დასახელება	სამუშაოს დაწყება დასრულება, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა	ხელშეკრულების № (SPA №)	კონტრაქტის ღირებულება (ათ. ლარებში)	სამუშაოს დაწყების დაწყებიდან შესრულების %	კონტრაქტორი ორგანიზაცია	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	7
ზემო იმერეთის რაიონის დამაკავშირებელი სგზა							
1	საჩხერე-ქვემო ხევის სგზის კმ0+000-კმ5+537 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები	15/02/2018 31/03/2019 31/04/2019	პ.ა. № 15-18 DAP 170000183	7,926.9	39.9	შპს "სამშენებლო კომპანია "ზამისონი"	სამუშაოები მიმდინარეობს
2	საჩხერე-ქვემო ხევი-შუქური-ზუღდალის კმ5,537-კმ10,556 მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ლოტი 2	21/12/2018 21/06/2020 26/07/2020	პ.ა. № 158-18 DAP 180017671	16,450.0	0.7		სამუშაოები მიმდინარეობს
3	საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუმბათას სგზის შუქური-ზუღდალის კმ40.9-კმ48.6 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ლოტი VI)	18/12/2018 18/06/2020 18/07/2020	პ.ა. № 154-18 DAP 180017669	20,888.9	0.0	შპს "New Road"	სამუშაოები დაიწყება შესაბამისი კლიმატური პირობების დადგომისთანავე
ბაღდათი-აბასთუმანის დამაკავშირებელი სგზა							
4	შენიშვნების ქუთაისი(სალიორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ზენარას სგზის ბაღდათი-აბასთუმანის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ფარგლებში წყალთაშუა-კაპახიდის მონაკვეთის კმ1-კმ10 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	31/07/2018 31/07/2019 31/08/2019	პ.ა. № 91-18 ნაბ 180001745	7,592.2	15.7	შპს "საქმლსადენშენი"	სამუშაოები მიმდინარეობს

5	<p>შენიშვნელობის ქუთაისი(სალორია)- ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას ს/გზის კაკხილი-ზეკარის კმ-კმ10 მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოები</p>	<p>07/12/2018 07/12/2020 11/01/2021</p>	<p>პ.ბ.№135-18 ნაბ 180016493</p>	<p>19,045.5</p>	<p>0.0</p>	<p>შპს "საქმოსადგენები"</p>	<p>მიმდინარეობს მოსაშუადგენი სამუშაოები</p>
6	<p>შენიშვნელობის ქუთაისი(სალორია)- ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას ს/გზის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის (კმ75- კმ81) სამუშაოები</p>	<p>14/12/2018 14/06/2019 14/07/2019</p>	<p>პ.ბ.№146-18 DAP 180016380</p>	<p>12,888.9</p>	<p>0.0</p>	<p>შპს "New Road"</p>	<p>სამუშაოები დაიწება შესამართის კლიმატური პირობების დადგომისთანავე</p>

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია) – ბაღდათი – აბასთუმანი – ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი – აბასთუმანის მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქცია

ლოტი N	ობიექტის დასახელება	სტატუსი	შენიშვნა
1	აბასთუმანი +3.2 კმ (რებილიტაცია)	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს მშენებლობა
2	წყალთაშუა-კაკასხიდი	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს მშენებლობა
3	კაკასხიდი-ზეკარი კმ1 - კმ10	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს მშენებლობა
4	კაკასხიდი-ზეკარი კმ10 - კმ17	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	იგეგმება შესყიდვის გამოცხადება
5	კაკასხიდი-ზეკარი კმ17 - კმ33	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	იგეგმება შესყიდვის გამოცხადება
6	ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარა კმ75 - კმ 81 (მშენებლობა)	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	იგეგმება შესყიდვის გამოცხადება
7	ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარა კმ81 - კმ 87 (მშენებლობა)	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	იგეგმება შესყიდვის გამოცხადება
8	გვირაბი (ზეკარის უღელტეხილზე) (ტე. ეკონომიკური ანალიზი)	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	იგეგმება შესყიდვის გამოცხადება

თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო – ჯუთა – რომკა – შატილი – იმალო – ხადორის ხეობა–ბაწარა–ახმეტას საავტომობილო გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია

ლოტი N	ობიექტის დასახელება	სტატუსი	შენიშვნა
1	კარკუნა-ჯუთა (მშენებლობა-რეკონსტრუქცია)	მიმდინარეობს მშენებლობა	
2	ჯუთა +3.9 კმ (მშენებლობა)	მიმდინარეობს მშენებლობა	
3	ჯუთა +3.9 კმ - მიერთება 0.1 (მშენებლობა)	მიმდინარეობს პროექტის მომზადება	
4	დელისვაკე-რომკა (მშენებლობა)	მიმდინარეობს პროექტის მომზადება	
5	ბარისახო-შატილი		
	ლოტი 1	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები
	ლოტი 2	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები
	ლოტი 3	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები
	ლოტი 4	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები
	ლოტი 5	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები
	ლოტი 6	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები
6	ახმეტა-დუისი (რეაბილიტაცია)	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
7	დუისი-ძიბახევი (რეაბილიტაცია)	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
8	ძიბახევი-ხადორის ხეობა (რეაბილიტაცია)	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
9	ხადორის ხეობა-შაფწყალა (მშენებლობა)	მიმდინარეობს პროექტის მომზადება	
10	შაფწყალა-შეწყალა (მშენებლობა)	მიმდინარეობს პროექტის მომზადება	
11	არჭილო-შატილი (მშენებლობა)		
	ლოტი 1	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
	ლოტი 2	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
12	პატარა ბორბალო - არჭილო (მშენებლობა)		
	ლოტი 1	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
	ლოტი 2	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
13	პატარა ბორბალო - იმალო (მშენებლობა)		
	ლოტი 1	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
	ლოტი 2	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
	ლოტი 3	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
	ლოტი 4	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	
	ლოტი 5	მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება	

ლენტების და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა

ლოტი N	ობიექტის დასახელება	სტატუსი	შენიშვნა
1	ლენტები-გვირაბის სამხრეთ პორტალი (მშენებლობა)	მიმდინარეობს პროექტირება	
2	გვირაბი (ტექ. ეკონომიკური დასახულება)	მიმდინარეობს პროექტირება	
3	გვირაბის ჩრდილოეთ პორტალი-ლესგუანი (მშენებლობა)	მიმდინარეობს პროექტირება	
4	ლესგუანი-მესტია (რეაბილიტაცია)	მიმდინარეობს პროექტირება	

ზემო იმერეთი (საჩხერე) – რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის

ლოტი N	პროექტის სახელი	სტატუსი	შენიშვნა
1	საჩხერე-ქვემო-ხევი კმ 0+000-კმ5+537	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს მშენებლობა
2	ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალი კმ 5.537-კმ10.537	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები
3	ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალი კმ 10.537-კმ20.537	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	იგეგმება შესყიდვის გამოცხადება
4	ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალი კმ 20.537-კმ30.538	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	იგეგმება შესყიდვის გამოცხადება
5	ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალი კმ 30.537-კმ 41.94	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	იგეგმება შესყიდვის გამოცხადება
6	ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალი კმ 41.94-კმ 49.64	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები
7	ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალი კმ 49.64-კმ 50.04	საპროექტო დოკუმენტაცია მიღებულია	იგეგმება შესყიდვის გამოცხადება