

NCB11-LOT1 საკვათაროების რეგულირების (2021) კმ35- კმ43.6 და კმ47.2- კმ48 საკვათაროების სამშენებლო ფინანსური პროგრესი, აგვისტო, 2022

No	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მოცულობა	შესრულებული მოცულობა	%
			8.60	4.56	53%
1	ასფალტის ქუჩის ფენა	კმ	0.20	0.20	100%
1.1	კმ0+000 to კმ0+200	კმ	0.05	0.00	0%
1.2	კმ0+200 to კმ0+250	კმ	0.22	0.22	100%
1.3	კმ0+250 to კმ0+570	კმ	0.05	0.00	0%
1.4	კმ0+570 to კმ0+670	კმ	1.69	1.69	100%
1.5	კმ0+670 to კმ2+310	კმ	0.04	0.00	0%
1.6	კმ2+310 to კმ2+350	კმ	2.35	2.35	100%
1.7	კმ2+350 to კმ4+700	კმ	3.90	0.00	0%
1.8	კმ4+700 to კმ8+600	კმ	0.80	0.00	0%
1.9	კმ8+600 to კმ10+800	კმ	9.40	0.00	0%
2	ასფალტის საფარიანი ფენა				0%
3	მიწები(0-8.6)				
3.1	0+202	ცალი	1.00	0.98	98%
3.2	0+274	ცალი	1.00	0.98	98%
3.3	0+473	ცალი	1.00	0.98	98%
3.4	0+792	ცალი	1.00	0.98	98%
3.5	0+978	ცალი	1.00	1.00	100%
3.6	1+141	ცალი	1.00	0.98	98%
3.7	1+627	ცალი	1.00	1.00	100%
3.8	2+183	ცალი	1.00	0.02	2%
3.8a	2+330	ცალი	1.00	0.98	98%
3.9	3+022	ცალი	1.00	1.00	100%
3.10	3+488	ცალი	1.00	0.98	98%
3.11	4+364	ცალი	1.00	0.98	98%
3.12	4+592	ცალი	1.00	0.98	98%
3.13	4+742	ცალი	1.00	0.98	98%
3.14	5+158	ცალი	1.00	0.98	98%
3.15	5+422	ცალი	1.00	1.00	100%
3.16	5+553	ცალი	1.00	1.00	100%
3.17	5+689	ცალი	1.00	0.98	98%
3.18	6+423	ცალი	1.00	1.00	100%
3.19	6+592	ცალი	1.00	1.00	100%
3.20	6+833	ცალი	1.00	0.98	98%
3.21	6+962	ცალი	1.00	0.98	98%
3.22	7+144	ცალი	1.00	1.00	100%
3.23	7+256	ცალი	1.00	1.00	100%
3.24	7+617	ცალი	1.00	0.00	0%
4	მიწები (8.6-9.4)				
5	არმოიბეჭდილი ბეტონის საფარიანი არხები (მოიცავს ქვიშა-ბრუნსაგ)(0-8.6)	მ	4646.00	2550.00	55%
6	„ბრტყელი“ ბეტონის საფარიანი არხების მოწყობა(0.65X0.25 m)(8.6-9.4)	მ	500.00	0.00	0%
7	წინასწარდამზადებული გვერდითი არხების მოწყობა, ცხურებიანად, მიგრაციებისა და კრიზის შესასვლელების გარდა (0.6X0.6X0.1 m)(8.6-9.4)	მ	250.00	0.00	0%
8	საპროექტო კედლები(0-8.6)				
8.1a	542-583 მარცხენა	ცალი	1.00	0.02	2%
8.1	655-665	ცალი	1.00	1.00	100%
8.2	665-685	ცალი	1.00	1.00	100%
8.3	685-690	ცალი	1.00	1.00	100%
8.4	880-855	ცალი	1.00	1.00	100%
8.5	1020-1042	ცალი	1.00	1.00	100%
8.6	1342-1348	ცალი	1.00	1.00	100%
8.7	1383-1405	ცალი	1.00	1.00	100%
8.8	1582-1594	ცალი	1.00	1.00	100%
8.9	1623-1631	ცალი	1.00	1.00	100%
8.10	1727-1731	ცალი	1.00	1.00	100%
8.11	3018-3026	ცალი	1.00	1.00	100%
8.12	3880-3890	ცალი	1.00	1.00	100%
8.13	4587-4597	ცალი	1.00	1.00	100%
8.14	4587-4597	ცალი	1.00	1.00	100%
8.15	4733.5-4740.7	ცალი	1.00	1.00	100%
8.16	4736.6-4746.6	ცალი	1.00	1.00	100%
8.17	5153-5163	ცალი	1.00	1.00	100%
8.18	5153-5163	ცალი	1.00	1.00	100%
8.19	5416-5426	ცალი	1.00	1.00	100%
8.20	6417-6427	ცალი	1.00	1.00	100%
8.21	6421-6429	ცალი	1.00	1.00	100%
8.22	6589-6595	ცალი	1.00	1.00	100%
8.23	7139-7147 მარცხენა	ცალი	1.00	1.00	100%
8.24	7139-7147 მარჯვენა	ცალი	1.00	1.00	100%
8.25	7252-7260 მარცხენა	ცალი	1.00	1.00	100%
8.26	7252-7260 მარჯვენა	ცალი	1.00	1.00	100%

2846.00