

02.10.2013

№ 306



საქართველოს ობილებული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N 2-01/5561
25/09/2013

5561-2-01-2-201309251801



საქართველოს რეფორმების ასოციაციის (GRASS)

დირექტორს ბატონ სერგი კაპანაძეს

ასლი: საქართველოს რეგიონული განვითრაებისა

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს

ბატონი სერგი,

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს შემოვიდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს N4618/გ და N4620/გ წერილები, თქვენი 2013 წლის 10 სექტემბრის N523 და 11 სექტემბრის N524 წერილების თაობაზე, რომლებიც ეხებოდა 2011-2013 წლებში დაგეგმილ, განხორციელებულ ან შეჩერებულ და მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს სამეგრელოს რაიონებში. ინფორმაციას შეჩერებული პროექტებისა და იმ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების თაობაზე, რომლებიც დაიგეგმა და დაიწყო 2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ, ასევე შეჩერებული ან შეწყვეტილი პროექტების ჩამონათვალი, რომლებიც დაიგეგმა ან დაიწყო წინა ხელისუფლების დროს.

გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას დანართის სახით.

დანართი: 16 (თექვსმეტი) გვერდი

პატივისცემით,

გიორგი ამაშუკელი

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

2012 წლის 21 ოქტომბრაშედე დაწყებულით და მიმღინარე საშენებლით სამუშაოები

Nº	1	2	3
1	თბილისი-სენაკა-ლესელიძის ს/გზის კ880+000-კ895+000 სვენეთი-რუსის მონაკვეთის მოდერნიზაცია-შენებლიობა სვენეთი-მდ. ლიახვის მონაკვეთი კ880+000-კ884+750 ლოტი 1		
2	თბილისი-სენაკა-ლესელიძის ს/გზის კ880+000-კ895+000 სვენეთი-რუსის მონაკვეთის მოდერნიზაცია-შენებლიობა ხიდი მდ. ლიახვი კ884+750-კ886+200 მონაკვეთი ლოტი 2		
3	თბილისი-სენაკა-ლესელიძის ს/გზის კ880+000-კ895+000 სვენეთი-რუსის მონაკვეთის მოდერნიზაცია-შენებლიობა ხიდი მდ. ლიახვი კ884+750-კ886+200 მონაკვეთი ლოტი 3		
4	თბილისი-სენაკა-ლესელიძის ს/გზის 143-ე კმ-ზე რივერი საუღელტეხილო გვირაბის რეაბილიტაცია		
5	ქ. თბილისი შემოსავლელი ს/გზის კ814(0,4)-კ821(0,7) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია		
6	ქოშულეთის შემოვლითი გზის კ80+000-კ812+400 მონაკვეთის შენებლიობა და არსებული 2-ზოლიანი გზის გაგანიერება 4-ზოლიანამდე, ჩაქვი-მახანჯაურის კ830+000-კ833+000 მონაკვეთზე (ლოტი 1)		
7	აღმოსავლეთ-დასავლეთ გაგისტრალის ზესტაციონი-ქუთაისი-სამტრედის მონაკვეთის ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის კ80+000-კ817+300 მონაკვეთის გაუმჯობესების პროექტი		
8	აღმოსავლეთ-დასავლეთ გაგისტრალის ზესტაციონი-ქუთაისი-სამტრედის მონაკვეთის ქუთაისის ახალი შემოვლითი-სამტრედის გზის კ80+000-კ825+608 მონაკვეთის გაუმჯობესების პროექტი		
9	E-60 აგტომაგისტრალის კ895-კ8114 რუსი-აგარა, აგარის შემოვლითი გზის შენებლიობა		

შენებლითი ან შემუშავებლით საშენებლით სამუშაოები

Nº	1	2	3
1	მესტიის მუნიციპალიტეტი თეთრწლიდის სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მეორე ეტაპის საშენებლო სამუშაოები	2011 წლის 4 რეიმბრის საქართველოს მთავრობის N2134 განკარგულებით დამტკიცებული საშენებლო სამუშაოების, თუმც 2012 წლის 28 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის N2078 განკარგულების საფუძვლის ძალაშია აკრთხულები გამოიხადა ზომით აღნიშნული განკარგულება და სამუშაოების შექრიბა გაგრძელების შემთხვეობის დადგენამდე	

2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ დაწყებულით საშენებლით სამუშაოები

Nº	1	2	3
1	ქოშულეთის შემოვლითი გზის კ812+400-კ831+259 მონაკვეთის შენებლიობა (ლოტი 2)		
2	აღმოსავლეთ-დასავლეთ გაგისტრალის ზესტაციონი-ქუთაისი-სამტრედის მონაკვეთის ზესტაციონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის კ80+000-კ815+171 მონაკვეთის გაუმჯობესების პროექტი		
3	საერთაშორისო შოშენებლიობის მცხეთა-სტეფანებინდა-ლარისის (რუსთას საზღვარი) ს/გზის 132-ე კმ-ზე მდ. თერგზე გველეთის ხიდის შენებლიობა		
4	თბილისი-სენაკა-ლესელიძის ს/გზის კ855-კ880 იგორი-სვენეთის მონაკვეთზე მცირე მასშტაბის საგზაო უაღრთხოების გაუმჯობესების ლონისმთხვები		
5	თბილისი-სენაკა-ლესელიძის ს/გზის კ855-კ880 იგორი-სვენეთის მონაკვეთზე გამყოფ ზოლზე "ნუ კურსის" ტიპის პარაპეტების მოწყობა		

Nº	ობიექტი	შესრულებული სამუშაოების და გაწეული მომსახურების თანხები რეესტრის მიხედვით	შენიშვნა
2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ დასრულებული, მიმდინარე და დაგეგმილი ნაპირსამაგრი სამუშაოები			
1	სენაკის რაონში საერთაშორისო მნისენელობის თბილისი-სენაკი-ლესლიმის მიმღებარედ-მდ.ტესურას კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები	325,241.52	2012 წლის გარდამავალი ობიექტი დასრულებული
2	ქ. წალენჯიხაში მდ. ჭანისწყალის კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	138,509.03	2012 წლის გარდამავალი ობიექტი დასრულებული
3	გურჯაანის რაიონის სოფ. ქარდენახში მდ. მდგრივეხევზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის პროექტი	132,339.66	2012 წლის გარდამავალი ობიექტი დასრულებული
4	ქ. კასაში მდ. ლეხურაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის პროექტი	74,420.07	2012 წლის გარდამავალი ობიექტი დასრულებული
5	გორის რაიონის სოფ. ხურვალეთში არსებულ მშრალ ხეებზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები	48,708.25	2012 წლის გარდამავალი ობიექტი დასრულებული
6	ქარელის რაიონში, ალ. ყაბბეგის ქუჩაზე მდ. მტკვრის კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოებს	313,590.28	დასრულდა
7	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდგარის წყლის კალაპოტის მარცხენა მხარეს II ეტაპი	100,523.80	დასრულდა
8	ქ. რუსთავში, მდ. მტკვარზე, მაღალი ძაბულის ბორთან ნაპირსამაგრი სამუშაოები	229,808.27	დასრულდა
9	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი სოფ.ხევი ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდრიდოულაზე სკოლასთან	12,620.38	დასრულდა
10	ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფ.ბრუთი ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდ.ფრონენჟი არსებულ გაბიონის ნაგებობასთან	13,591.26	დასრულდა
11	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი სოფ.ბუკისციხე, მდ.აღმარენის მარჯვენა ნაპირის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	28,108.74	დასრულდა
12	დედოფლისწყარის მუნიციპალიტეტი "ქაქლის ყურე", მდ.აღმარენის მარჯვენა ნაპირის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	531,428.53	დასრულდა
13	დედოფლისწყარის მუნიციპალიტეტი მდ.ჯამპარაჩისთან მდ.აღმარენის მარჯვენა ნაპირის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	276,095.22	დასრულდა
14	მარტვილის რაიონის სოფ.დიდიჭყონის მდ.ტეხურას კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები	113,431.76	მიმდინარე
15	გორის რაიონში სოფ. სკრაში, მდ. მტკვრის კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები	395,564.12	მიმდინარე
16	ჩხორიწყუს მუნიციპალიტეტში სოფ.კიცხეში მდ.ხობისწყალის კალაპოტის ნაპირმსგარი სამუშაოები	154,381.54	მიმდინარე
17	შუახევის მუნიციპალიტეტი დაბა შუახევი ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდ. აჭარის წყალზე	29,154.54	მიმდინარე
18	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. განახლება ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდ. ბარცხანაზე	91,661.48	მიმდინარე
19	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. განახლება ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდ. ბარცხანაზე (ხიმშაბეჭილის სახლთან)	20,574.74	მიმდინარე
20	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფ.ზარათი მდ, რიონის ნაპირსამაგრი სამუშაოები II ეტაპი	97,614.46	მიმდინარე

21	თბილისის მუნიციპალიტეტი სოფელდანი ნაპირსამაგრი სამუშაო მდგრადანულაზე	206,781.07	მიმღინარე
22	დუშეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. არაგვისპირი ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდ.ფოტისხევზე- I ეტაპი	83,824.86	მიმღინარე
23	ქ. ამბროლაურში მდ. რიონზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები	121,000.00	დაგეგმილი
24	ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მათხოვში მდ. ცხენისწყლის კალაპოტის ნაპირსამაგრ სამუშაოებს	418,920.00	დაგეგმილი
25	ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლასურიაში, უსახელოხევის ნაპირსამაგრ სამუშაოებს	46,020.00	დაგეგმილი
26	ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო ურთხვაში, მდ. ბიჭისულას კალაპოტის ნაპირსამაგრ სამუშაოებს	99,999.00	დაგეგმილი
27	ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა ნაღვერში, მდ. გუკარეთისწყლის კალაპოტის ნაპირსამაგრ სამუშაოებს	37,600.00	დაგეგმილი
28	ქალაქ მარტვილში მდინარე ინჩხიას მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები	19,570.00	დაგეგმილი

– წინა ხელისუფლების დროს 2011-2012 წლებში დაიგეგმა და განხორციელდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები 100 ობიექტზე;

– წინა ხელისუფლების დროს დაგეგმილი და დაწყებული ნაპირსამაგრი სამუშაოები არ შეჩრდებულა და არ შეწყვეტილა;

№	ობიექტი	შესრულებული სამუშაოების და გაწეული მომსახურების თანხები რეესტრის მიხედვით	შენიშვნა
2011-2013 წლებში მარტვილის, ჩხოროწყუს და წალნჯის მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი, განხორციელებული და მიმღინარე ნაპრსამაგრი სამუშაოები			
1	ჩხოროწყუს რაიონში, ქვემო გარახის უბანში, მდ. მწხამურის მარცხენა სანაპიროზე ახალი გაბიონის კედლის მოწყობის სამუშაოები	74,275.81	2011 წლის ობიექტი დასრულებული
2	წალნჯის რაიონში, სოფ. მიქავაში მდ. სკურჩას მარცხენა სანაპიროზე და სოფ. ნაკიუში მდ. ულურიაზე ნაპრების გამაგრების სამუშაოები	55,018.66	2011 წლის ობიექტი დასრულებული
3	მარტვილის რაიონში, სოფ. სალხინოში მდ. ვახას ხეობაში, სოფ. ეიწიაში მდ. კორჩას მარცხენა სანაპიროზე, სოფ. აბედათში მდ. ტარჩენის მარცხენა სანაპიროზე და სოფ. ლილჭურიში მდ. ტეხურის მარჯვენა სანაპიროზე ნაპრების გამაგრების სამუშაოები	86,050.43	2011 წლის ობიექტი დასრულებული
4	მარტვილის რაიონში სოფ.დიდ ჰყონში მდ.ტეხურაზე ნაპრსამაგრი სამუშაოები	38,834.95	2011 წლის ობიექტი დასრულებული
5	ჩხოროწყუს რაიონში, მდ.ორხამურზე არსებული გაბიონის კედლებს შორის ნაპრსამაგრი სამუშაოები	52,997.08	2011 წლის ობიექტი დასრულებული
6	წალნჯისა სოფ. ლაჯოლიხე მდ. სკურჩა	64,258.00	2011 წლის ობიექტი დასრულებული
7	ქ. წალნჯისაში მდ. ჭანისწყალის კალაპოტის ნაპრსამაგრი სამუშაოები	138,509.03	2012 წლის ობიექტი დასრულებული
8	მარტვილის რაიონის სოფ.დიდიჭყონის მდ.ტეხურას კალაპოტი ნაპრსამაგრი სამუშაოები	113,431.76	მიმღინარე
9	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სოფ.კიცხში მდ.ხობისწყალის კალაპოტის ნაპრმსგარი სამუშაოები	154,381.54	მიმღინარე
10	ქალაქ მარტვილში მდინარე ინწინის მარცხენა სანაპიროზე ნაპრსამაგრი სამუშაოები	19,570.00	დაგეგმილი
სულ		797,327.26	

მიზანის იცვლასტრუქტურული კორექტურის ჩამონათვალი როგორიც დაიგება ან/და
დაიღი ზონა ხელისუფლების დროს

№	პრეგქტის დასახელება	ქონის/რატების დიორებულება (თოლორებში)	შესრულება ნაზარდი ჯამი სამუშაოს დასაწყისიდან	შენიშვნა
2	3	4	5	
1	ქუთაისი-ტყიული-ამბოლაური ს/გზის ქმ14-ქმ22 (ორბირი ხრესიდი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია	4,950.0	4,346.4	მიმღიღები სამუშაოები დასრულებულიძე
2	ქვედა სომონეთი-ნავენახევის ს/გზის რეაბილიტაცია	2,350.4	1,434.0	მიმღიღები
3	გომი-საჩხერე-ჭიათურა ს/გზის ქმ 46-53 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	3,700.0	2,559.3	მიმღიღები
4	თბილისი-ბაქურისხელაგეგ ს/გზის ქმ27 მომრაობის უსაყროთხელების ამაღლების მრევენციული ღონისმიერების სამუშაოები	176.0	108.4	მიმღიღები
5	რუფოოთი-ალისუბანი-საზანო-თუში-ქვაციხე-კიცხი ს/გზის ქმ1+000-ქმ 18+660 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	3,653.0	2,591.3	მიმღიღები
6	ჩოხატაური-ბახმაროს ს/გზის ქმ25-ქმ34 (ნაბეჭდიაჭი-ჩხატაურა) მონაკვეთის რეაბილიტაცია	2,190.0	2,018.9	მიმღიღები
7	ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტები-ლასდილის ს/გზის ქმ 145 არძოული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია	689.8	523.8	მიმღიღები
8	ლენტები-ბაგარი ს/გზის ქმ14-ქმ20 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	1,717.2	1,366.9	მიმღიღები
9	მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი ს/გზის (გუდაური-ქობის) ს/გზის ქმ96-ქმ107 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	14,758.6	1,915.0	მიმღიღები
10	ალანა-ცაგერი ს/გზის ქმ1-ქმ12 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	7,469.0	5,309.5	მიმღიღები
11	თბილისი-თიანეთი ს/გზის ქმ39-ქმ51 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	4,169.9	735.1	მიმღიღები
12	ინგირი-შამბონა ს/გზა ქმ1-ქმ7 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	2,926.3	2,121.2	მიმღიღები
13	ქუთაისი-ალანა-მამისონი ს/გზის ქმ 77+510-ქმ82+486 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	2,122.4	1,862.9	მიმღიღები
14	ნოსირი-გვარეთი-ნოქალაქევი ს/გზის ქმ6+520-ქმ11+520	1,931.4	1,812.6	მიმღიღები
15	შუქრული(ჭიათურა)-უსახელო-კორბიული ქმ6-ქმ24	9,500.0	8,226.0	მიმღიღები
16	ქუთაისი-ალანა-მამისონი ს/გზის ქმ116-ქმ125	7,977.7	6,103.0	მიმღიღები
17	ნატანები-შრომა-ურევი ს/გზის ქმ0+000-ქმ17+897 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	9,650.7	2,804.9	მიმღიღები

შეჩერებული და შეჯვალილი ინფორმაციული პროექტების ჩამონათვალი, რომელიც დაიხვდა ან დაიდგო წინა ხალისუფლების დროს

№	პროექტის დასახელება	ქონტრაქტოს დოკუმენტის (ათ.დღ.არქტში)	შესრულება ნაზარდი ჯამი სამუშაოს დახატვისიდან	შენიშვნა
2	3	4	5	
1	ფახულანი-ჭყოუშია ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (3.0 კმ)	1,400.0		შეწყდა მთავრობის განკარგულებით
2	სოფელ რიყის ცენტრთან მისასვლელი ს/გ ზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (4.0 კმ)	1,600.0	39.3	შეწყდა მთავრობის განკარგულებით

**მიგდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩამონათვალი რომელიც დაიგება ან/და
დაიწყო 2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ**

№	პროექტის დასახელება	მონიტორინგის დირექტორის (ათ.ლარებში)	შესრულება ნახარდი ჯამი სამუშაოს დასაწყისიდან	შენიშვნა
კ.	2	3	4	5
1	საერთაშორისო მინიჭებულობის თბილისი-სენაკი-ლექსელიძის ს/გზის ქ217-228 (ლოტი II ქ 218+300 - ქ 223) მონაკეთის რეაბილიტაცია (4.8,ქ)	2,340.0	1,289.4	მიმდინარე
2	სმ სამტრვდია-ლანქჩუთი-გრიგოლეთის ს/გზის ქ850+800-ქ57+275 მონაკეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (6.5,ქ)	2,980.0	475.2	მიმდინარე
3	ზუგდიდი-ანაკლიას ს/გზის ქ 25+140 – ქ 26+140 მონაკეთის ს/გზის არსებული სახიდე გადასასერველებისა და მისასვლელი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (1,ქ)	1,562.4	249.3	მიმდინარე
4	ს/მ მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარისის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის ქ88-ქ93 მონაკეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (6,ქ)	1,957.1	0.0	მიმდინარე
5	ს/მნიშვნელობის თბილისის შემოსავლელი ს/გზის ქ 22-ქ34.3 (13,ქ 3 ხიდი)	11,171.4	0.0	მიმდინარე
6	სიღნაღი-წნორის ს/გზის ქ7-ქ8 მონაკეთის სადრუნაშო ხისტემის მოწყობის სამუშაოები	292.0	240.1	მიმდინარე
7	სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გზის 110 ქ-ზე მდ.ჭიროხეზე არსებული სახიდე გადასასერველის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3,244.4	2,056.6	მიმდინარე
8	სალისინო-დადანის სასახლესთან მისასვლელი ს/გზის ქ7-ქ8 მდ. ტემურაზე ახალი სახიდე გადასასერველის მოწყობის სამუშაოები	1,219.5	918.9	მიმდინარე
9	ს/მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარისის ს/გზის 74-ე ქ-ზე, ნაღვარევის ხევზე არსებული სახიდე გადასასერველის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,579.2	94.8	მიმდინარე
10	ზუგდიდი-ჯიხა-შეკრისხორიწყუს ს/გზის მე-14 ქ-ზე გამორჩეხილი მიწის გაქისის აღდგენის სამუშაოები	479.0	221.3	მიმდინარე
11	სენაკი-ფოთი-სარფის ქ 30 ფოთის პორტი (ხობის ქუჩის გავლით) ს/გზის ქ(0,4), ქ(2-ქ(0,7), ქ(4(0,1) ცალკეული დაზიანებული მონაკეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2,2,ქ)	1,949.0	1,465.3	მიმდინარე
12	ზუგდიდი-ჯიხა-მცხირი-ლასებილის ს/გზის 135-ე ქ-ზე ზედა საკრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები	254.0	73.3	მიმდინარე
13	საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარისის ს/გზის ქ 96 - ქ 107 მონაკეთზე არსებული გვირაბების (გალვრებების) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4,357.0	2,539.4	მიმდინარე
14	საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლექსელიძის ა/გზის ქ169 - ქ171 მონაკეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (3,ქ)	1,461.6	445.8	მიმდინარე
15	საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-დაგოდების ს/გზის ქ 42-ზე პატარძეულის ხევზე არსებული სახიდე გადასასერველის პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები	1,039.0	849.1	მიმდინარე
16	საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლექსელიძის ს/გზის 154-ე ქ-ზე ჩახატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,225.4	108.2	მიმდინარე
17	სენაკი-ხოქალაქეები-ბანდა-ხონის ს/გზის (ქ-5) ქ 32-ზე, მდ. ჩოგედაზე არსებული სახიდე გადასასერველის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	373.0	320.9	მიმდინარე

Nº	პროგრესის დასახელება	კუნტრიქტის დირექტორის (ათ.დარცები)	შესრულება ნაზარდი ჯამი სამუშაოს დასაწყისიდან	შენიშვნა
1	2	3	4	5
18	ს/მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი (ასაქცვევი)-სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის პორიზონტალური მონიშვნა	327.6	0.0	მიმდინარე
19	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-ახალციხის ს/გზის ქ82-ქ83 (ცალკეული დაზინგული მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (0.8ქმ 1 ხიდი)	747.5	346.2	მიმდინარე
20	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი-თიანეთის ს/გზის ქ22(0.5) – ქ27(0.5) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (4.8ქმ)	1,894.0	66.4	მიმდინარე
21	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხრო-ახალციხე-ჯუთას ს/გზის ქ7-ქ7 სოფასადლიცემი არსებული სახიდე გადასახლებულის აღდგენითი (როგორც დროებითი დონისძიება) სამუშაოები	79.5	0.0	მიმდინარე
22	ს/მ მცხოთა-სტეფანწმინდა-დარსის ს/გზის 56-ე ქმ-ის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	441.7	319.0	მიმდინარე
23	ს/მ თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის 167+759 ქმ-ზე არსებული სახიდე გადასახლებულის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	290.0	56.6	მიმდინარე
24	საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის ქ301-ქ302 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	969.3	0.0	მიმდინარე
25	საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის ქ282-ქ284 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,482.8	0.0	მიმდინარე
26	წნორი-დედოფლისწყარო-ქევმო ქედის ს/გზის ქ 35 – ქ 45 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4,906.9	0.0	მიმდინარე
27	წნორი-დედოფლისწყარო-ქევმო ქედის ს/გზის ქ 24 – ქ 30 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6,181.2	0.0	მიმდინარე
28	ს/მნიშვნელობის მცხოთა-სტეფანწმინდა-დარსის ს/გზის პორიზონტალური მონიშვნა	430.1	0.0	მიმდინარე
29	ზეგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის მესტია-უშგულის 47 ქმ-იანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ლოგი №1 ქმ 141 - ქმ 154 (12.37,ქმ) სამუშაოები (1 ხიდი)	12,900.0	1,969.1	მიმდინარე
30	ს/მ ახალცხე-ნინოწმინდა(სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი)საავტომობილო გზის (ს-11) ქმ68+600 – ქმ69+600 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (1,ქმ)	781.6	448.6	მიმდინარე
31	ს/მ სენაკი-ფოთი(ასაქცვევი)-სარფი(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის ქ117-ქმ119 მონაკვეთზე უკრდობის ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები	1,771.8	0.0	მიმდინარე
32	იგორთი-ლამისყანა-ახმაჯი ს/გზა ქმ 0+422 – ქმ 9+352	2,953.1	2,457.3	მიმდინარე

2011-2013 ფლეგი დაზიმილი გაცემობილი ული ან გაჩერებები და გიმინარი ინურას ტრანზიტული პროექტი
გარემონტი, ფასი და ჩროობაში რაიონებში

№	პრევეტის დასახლება	კონტრაქტის დოკუმენტის (თ.ლ.არქეტი)	შესრულება ჩასრული ჯამი სამუშაოს დასაწყისიდან	დაყინას სეზონის წერთ	შენიშვნა
2011 წელი					
1	ტაღერი-დებარდეს საავტომობილო გზის მე-5 ქმ-ში არსებული სწორებულის მიღების აღდგენის სამუშაოები	93.5	89.0	სახ. ბიუჯეტი	დასრულებულია
2	სენაკი-ნოქალაქევი-ბანია-ხონის ს/გზის 33-ე ქმ-ზე მდ. ცხენისწყალზე არსებული სახიდე გადასასელებლის რეაბილიტაცია	524.1	328.6	სახ. ბიუჯეტი	გარდამიშვილი
2012 წელი					
1	სენაკი-ტოლი-სარუსის ს/გზის ქმ 26 არსებული სახიდე გადასასელებლის რეაბილიტაცია	310.3	306.8	სახ. ბიუჯეტი	დასრულებულია
2	ნოქალაქევი-დებამტ-დადი ჰუმნის ს/გზის ქმ4 არსებული სახიდე გადასასელებლის რეაბილიტაცია	314.4	296.1	სახ. ბიუჯეტი	დასრულებულია
3	სენაკი-ნოქალაქევი-ბანია-ხონის ს/გზის 33-ე ქმ-ზე მდ. ცხენისწყალზე არსებული სახიდე გადასასელებლის რეაბილიტაცია	524.1	517.5	სახ. ბიუჯეტი	დასრულებულია
4	ხობი-საჯოგაო-ლესტინი ს/გზის ცალკეულ მონაკვეთზე ცალკეული სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3,480.0	127.5	სახ. ბიუჯეტი	შეწყდა მთავრობის განკარგულებით
5	მონგირი-ახუთას ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2,320.0	32.0	სახ. ბიუჯეტი	შეწყდა მთავრობის განკარგულებით
6	ჯვარი(ჯვერები)-ჩქალალები-საჩინო ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	5,984.5	1,608.5	სახ. ბიუჯეტი	შეწყდა მთავრობის განკარგულებით
7	მუხური-თაია ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2,760.0	288.4	სახ. ბიუჯეტი	შეწყდა მთავრობის განკარგულებით
8	სოფელ რიგის ცენტრთან მისასელებლი ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,600.0	39.3	სახ. ბიუჯეტი	შეწყდა მთავრობის განკარგულებით
9	ფასულანი-წეროუშია ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,400.0	0.0	სახ. ბიუჯეტი	შეწყდა მთავრობის განკარგულებით
10	ნოქალაქევი-ლეგაძამტ-დადი ჰუმნი ს/გზის ქმ7-ქმ23.5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	6,855.3	3,874.0	მსეუ. ბანი	მიმდინარე
2013 წელი					
1	სალინო-დადიანის სასახლესთან მისასელებლი ს/გზის შე-7-ე-მ-ზე მდ. ტეხურაზე ახალი სახიდე გადასასელებლის მოწყობის სამუშაოები	1,219.5	918.9	სახ. ბიუჯეტი	მიმდინარე
2	ზუგდიდი-ჯიხაშეკარი-ჩხიორუს ს/გზის მე-14 ქმ-ში გამორცხილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები	479.0	221.3	სახ. ბიუჯეტი	მიმდინარე
3	სენაკი-ნოქალაქევი-ბანია-ხონის ს/გზის (შ-5) ქმ 32-ზე, მდ. ნიულელაზე არსებული სახიდე გადასასელებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	373.0	320.9	სახ. ბიუჯეტი	მიმდინარე
4	შიდასახლმწიფო მინისტრის ხობი-საჯოგაო-ლესტინის ცალკეულ მონაკვეთის ს/გზის ცალკეული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3,267.0	2,182.3	სახ. ბიუჯეტი	მიმდინარე
5	ნოქალაქევი-ლეგაძამტ-დადი ჰუმნი ს/გზის ქმ7-ქმ23.5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	7,398.2	6,842.9	მსეუ. ბანი	მიმდინარე
6	ხობი-საჯოგაო-ლესტინი ს/გზის ცალკეულ მონაკვეთზე ცალკეული სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3,480.0	2,182.3	სახ. ბიუჯეტი	განახლდა მთავრობის განკარგულებით
7	მონგირი-ახუთას ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2,320.0	0.0	სახ. ბიუჯეტი	განახლდა მთავრობის განკარგულებით
8	ჯვარი(ჯვერები)-ჩქალალები-საჩინო ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	5,984.5	116.3	სახ. ბიუჯეტი	განახლდა მთავრობის განკარგულებით
9	მუხური-თაია ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,415.0	0	სახ. ბიუჯეტი	განახლდა მთავრობის განკარგულებით

**2012 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და 2013 წელს
პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების მიმდინარე ობიექტები
(დაიგეგმა ან/და დაიწყო 2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ)**

Nº	ობიექტის დასახელება	სახელშეკრულებო ფასი (ათ.ლარებში)	შესრულება ნაზარდი ჯამით სამუშაოს დასაწყისდან (ათ.ლარებში)	შენიშვნა
1	2	4	5	6
საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა				
1	მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის სააგტომობილო გზის 126-ე კმ-ზი ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები	160.0	123.7	
2	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის სააგტომობილო გზის 259-ე კმ-ზე მდ. გუბისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის დაზიანებული ელემენტების აღდგენა	197.5	136.2	
შიდასახელმწიფო მნიშვნელობის გზები				
3	ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის ს/გზის 66-ე კმ-ზე დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენა	85.0	82.8	
4	ბათუმი-ახალციხის სააგტომობილო გზის 71-ე კმ-ზი ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები	100.0	48.3	
5	ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათევეთის სააგტომობილო გზის 27-ე კმ-ზე, გამორეცხილი მიწის ვაკისის აღდგენა.	275.0	267.0	
6	ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის სააგტომობილო გზის 96-ე (ახლით 95) კმ-ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები	970.3	723.2	
7	ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის სააგტომობილო გზის 64-ე კმ-ზი ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენით სამუშაოები.	369.0	304.3	
8	ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის სააგტომობილო გზის 104-ე კმ-ზი ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები.	334.5	291.7	
9	ვაზიანი-გომბორი-თელავის ს/გზის კ854 ჰე3+50-ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენა	277.8	30.4	
10	ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის სააგტომობილო გზის ქ63+400 არსებული მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	265.0	138.8	
11	ბათუმი-ახალციხის სააგტომობილო გზის 95-ე კმ-ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები.	120.0	91.2	
12	ბათუმი-ახალციხის სააგტომობილო გზის 81+600-ე კმ-ზე არსებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენა	149.0	99.8	

1	2	4	5	6
13	ჩოსატაური-ბახმაროს საავტომობილო გზის ქმ12+650-ზე (სოფ.ხევი) მდგუბაზეულის მიერ გამორეცხილი მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები	69.9		
14	ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტები-ლასდილის საავტომობილო გზის 77-ე ქმ-ზე დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენა	183.5		
15	ახმეტა-თელავი-ბაქურციხის საავტომობილო გზისკემ 63+700 არსებული მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	180.0		
16	ვარციხე-როხის საავტომობილო გზის მე-5 ქმ-ში დაზიანებული ფერდის აღდგენა	139.8		
17	ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტები-ლასდილის საავტომობილო გზის 111-112-ე ქმ-ზე მიწის ვაკისის გამორეცხვის პრევენციული ღონისძიებები	100.0	ტენდერი გამოცხადდება უახლოეს პერიოდში	
18	ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის 33-ე ქმ-ზე გამორეცხილი მიწის ვაკისისა და სახიდე გადასასვლელის სარებულაციო კედლის აღდგენა	460.0	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები	
19	ზუგდიდი-წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის საავტომობილო გზის 53-ე ქმ-ში წყლის აცილების პრევენციული ღონისძიებები	386.0	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები	
20	ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის 47-ე ქმ-ში ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენა	242.0	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები	
21	ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის ქმ115+070-ქმ115+170 მონაქეთზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები	329.6	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები	

**2011-2013 წლებში დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტები
(მარტვილი, წალენჯიხა და ჩხოროწყუ)**

Nº	ობიექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	სახელშექრულებო ფასი (ათ.ლარებში)	შესრულება ნაზარდი ჯამით სამუშაოს დასაწყისიდან (ათ.ლარებში)	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6
2011 წელი					
1	აბაშა-მარტვილის სააგრომობილო გზის 34-ე კმ-ზი, მდ. აბაშისწყალზე არსებულ სახიდე გადასასვლელთან მისასვლელი სააგრომობილო გზის მიწის ვაკესის გამორეცხვის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები.	სახ. ბიუჯეტი	86.9	82.4	დასრულდა (მარტვილი)
2012 წელი					
2	წალენჯიხა-ობუჯი-ჯიხისაშეარის ს/გზის მე-6 კმ-ზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო	სახ. ბიუჯეტი	406.8	201.4	გარდამავალი (წალენჯიხა)
2013 წელი					
3	წალენჯიხა-ობუჯი-ჯიხისაშეარის ს/გზის მე-6 კმ-ზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო	სახ. ბიუჯეტი	406.8	401.7	დასრულდა (წალენჯიხა)
4	ზუგდიდი-წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის სააგრომობილო გზის 53-ე კმ-ზი წყლის აცილების პრევენციული ღონისძიებები	სახ. ბიუჯეტი	386.0	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები (ჩხოროწყუ)	

#	პროექტი	საკონტრაქტო ღირებულება	შენიშვნა
2012 წლის 21 ოქტომბრამდე დასრულებული და მიმღინარე სამუშაოები			
1	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აზმეტა-ფშაველი-ნინიგორის ს/გზის კმ 30+000-კმ129+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	14595576.70 GEL	დასრულდა
2	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-გეგუთი-საყულიე-ბაშის ს/გზის კმ19+00-კმ34+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	5626651.41 GEL	დასრულდა
3	ადგილობრივი მნიშვნელობის აზმეტა-ბაწარა ს/გზის კმ0+000-კმ13+500; კმ14+500;კმ17+500-კმ22+500 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	267688.64 GEL	დასრულდა
4	ადგილობრივი მნიშვნელობის ოზურგეთი-შემოქმედი-ბუჟუპერი ს/გზის კმ0+000-კმ17+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4897137.14 GEL	დასრულდა
5	ადგილობრივი მნიშვნელობის სკრა-ქარელი ს/გზის კმ0+000-კმ13+020; კმ14+220-კმ15+365 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2279844.52 GEL	დასრულდა
6	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეზი-ლასდილის ს/გზის კმ68+000-კმ87+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	11717406.83 GEL	დასრულდა
7	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-აზალციხის ს/გზის კმ23-კმ38 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6640265.07 GEL	დასრულდა
8	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის რუფოთი-ალისუბანი-საზანო-თები-ქვაციხე-კუპჩი ს/გზის კმ18+660-კმ28+148 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2306076.18 GEL	დასრულდა
9	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი-თაიანეთის ს/გზის კმ51-კმ59(300) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1767441.05 GEL	დასრულდა
10	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დიდი დმანისი-დმანისი-ბედიანი ს/გზის კმ0+000-კმ12+741 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4996129.57 GEL	დასრულდა
11	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეზი-ლასდილის ს/გზის კმ29+000-კმ39+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4144700.98 GEL	დასრულდა
12	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეზი-ლასდილის ს/გზის კმ40+000-კმ49+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6337874.34 GEL	დასრულდა
13	ადგილობრივი მნიშვნელობის ცაიში- ერგეტა-დარჩელის ს/გზის კმ0+000-კმ15+218 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	7304936.44 GEL	დასრულდა
14	ვაზიანი-გომბორი-თელავი კმ0-კმ-27	22856882.64 GEL	დასრულდა
15	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-გეგუთი-საყულიე-ბაშის ს/გზის კმ19+00-კმ34+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	5886319.85 GEL	დასრულდა
16	ადგილობრივი მნიშვნელობის აზმეტა-ბაწარა ს/გზის კმ0+000-კმ13+500; კმ14+500;კმ17+500-კმ22+500 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3049431.87 GEL	დასრულდა

17	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ზაპესი-მცხეთა-კავთისშევი-გორი ს/გზის ქ24+300-ქ41+320 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4915123.43 GEL	დასრულდა
18	ადგილობრივი მნიშვნელობის ოზურგეთი-შემოქმედი-ბუჟუპესი ს/გზის ქ0+000-ქ17+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	5377997,93 GEL	დასრულდა
19	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის გურჯაანი-ჭაბუკიანი-აფენი-კაბალი ს/გზის ქ0+000-ქ29+622 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	10373290.95 GEL	დასრულდა
20	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ქარელი-სამწევრისი-ოსიაური ს/გზის ქ0+000-ქ22+960 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4012351.96 GEL	დასრულდა
21	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი-კიცხი-ხარაგაული ს/გზის ქ0+000-ქ20+790 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6102235.03 GEL	დასრულდა
22	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ტყიბული-აბბროლაური ს/გზის ქ42+000-ქ57+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	7986524.11 GEL	დასრულდა
23	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის ქ68+000-ქ87+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	12093414.52 GEL	დასრულდა
24	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ბათუმი-ახალციხის ს/გზის ქ23-ქ38 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6745602.13 GEL	დასრულდა
25	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის რუფოთი-ალისუბანი-საზანო-თეზი-ქვაციხე-კიცხი ს/გზის ქ18+660-ქ28+148 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2306055.06 GEL	დასრულდა
26	ადგილობრივი მნიშვნელობის სურამი-იტრია ს/გზის ქ0+000-ქ3+743 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1534591.77 GEL	დასრულდა
27	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის თბილისი-თარანთის ს/გზის ქ51-ქ59 (300) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1720465.24 GEL	დასრულდა
28	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის დიდი დმანისი-ძმანისი-ბედიანი ს/გზის ქ0+000-ქ12+741 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4996129.57 GEL	დასრულდა
29	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის ქ29+000-ქ39+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4014325.37 GEL	დასრულდა
30	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ტყიბული-აბბროლაურის ს/გზის ქ60+000-ქ72+230 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	5876658.13 GEL	დასრულდა
31	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარა ს/გზის ქ23+000-ქ26+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2332067.75 GEL	დასრულდა
32	შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის ქ40+000-ქ49+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	7051614.33 GEL	დასრულდა
33	ადგილობრივი მნიშვნელობის ცაში- ურგეტა-დარჩელის ს/გზის ქ0+000-ქ15+218 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	7417338.11 GEL	დასრულდა
34	ზაპესი-მცხეთა-კავთისსევის ს/გზის ქ24-ქ41 რეაბილიტაცია	5.0 GEL	დასრულდა
35	გურჯაანი-ჭაბუკიანი-აფენი-კაბალის ს/გზის ქ0-ქ29 რეაბილიტაცია	10.7 GEL	დასრულდა
36	ქარელი-სამწვერისი-ოსიაურის ს/გზის ქ0-ქ22 რეაბილიტაცია	4.3 GEL	დასრულდა
37	ზესტაფონი-კიცხი-ხარაგაული ს/გზის ქ0-ქ20 რეაბილიტაცია	6.7 GEL	დასრულდა
38	ქუთაისი-ტყიბული-აბბროლაური ს/გზის ქ42-ქ57 რეაბილიტაცია	7.9 GEL	დასრულდა

39	სურამი-იტრია ს/გზა კმ0-კმ3 რეაბილიტაცია	1.5 GEL	დასრულდა
40	ქუთაისი-ტყიბული-მშპროლუაურის ს/გზა კმ60-კმ72 რეაბილიტაცია	5.8 GEL	დასრულდა
41	ქუთაისი-ბალდათი-საირმეს ს/გზა კმ23-კმ26 რეაბილიტაცია	2.4 GEL	დასრულდა
42	ჩოხატაური-ბახმაროს ს/გზა კმ4-კმ6 რეაბილიტაცია	1.3 GEL	დასრულდა
43	შულავერი-წითელი ხიდის რეაბილიტაცია	2.7 GEL	დასრულდა
44	ვაზიანი-გომბორის ს/გზა კმ27-კმ57	21.0 GEL	დასრულდა
45	ვაზიანი-გომბორის ს/გზა კმ0-კმ27	22.0 GEL	დასრულდა
46	სვენეთი-რუისის ს/გზა კმ 80-კმ84.75 მშენებლობა	42.4 GEL	დასრულდა
47	სვენეთი-რუისის ს/გზა კმ84.75-კმ86.2 მშენებლობა	95.1 GEL	დასრულდა
48	E-60 მაგისტრალის იგლეთი-სვენეთის მონაკვეთის ზედამხედველობა	1.4 GEL 1.6 EURO	დასრულდა
49	სვენეთი-რუისის ს/გზა კმ86.2-კმ94.531 მშენებლობა	134.9 GEL	დასრულდა
50	რიკოთის გვირაბის რეაბილიტაცია	61.4 GEL	დასრულდა
51	განსახლების კონსულტაციი	11330 GEL	დასრულდა
52	გარემოს შეფასებისა და გარემოს მართვის გეგმის მომზადება E60 ჩქაროსნული აეტომაგისტრალის რუისი-რიკოთი გზის მონაკვეთისათვის	293534.64 USD	დასრულდა
53	სვენეთი-რუისის კმ80-კმ95 მონაკვეთის მშენებლობის ზედამხედველობა და რიკოთის კვირაბის (კმ143) რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ზედამხედველობა	6.0 USD	დასრულდა
54	ზემოქმედების შეფასების კვლევები 9 გზის მონაკვეთებისათვის SLP II/CS/CQS-01	0.2 USD	დასრულდა
55	კახეთის რეგიონის მოსახლეობის გზის მომხმარებლების კმაყოფილების კლონები	0.3 USD	დასრულდა
56	ლიახვის ხიდის მასალების ტესტირება და სტრუქტურული აღეკვადურობის შემოწმება	0.5USD	დასრულდა
57	IT ადგილობრივი კონსულტაციი საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის	77741.52 USD	დასრულდა
58	დეტალური პროექტის ანალიზი: რუისი-რიკოთის კმ95-კმ143 მონაკვეთის მეორე სუგმენტის (კმ19-კმ31) მშენებლობისათვის	197204.22 USD	დასრულდა
59	დეტალური პროექტირება და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება E-60 მაგისტრალის რუისი-რიკოთის ს/გზის კმ95-კმ143	1.7 GEL	მიმდინარე
60	სამწრედია-გრიგოლეთი ჩოლოქის გზის მონაკვეთის პროექტირება და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება	4.3 EURO	მიმდინარე
61	დეტალური პროექტირება და მშენებლობის ზედამხედველობის ხელშეკრულება ე-60 აეტომაგისტრალის გესტაფონ-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის	14.0 USD	მიმდინარე
62	E-60 მაგისტრალის რუისი-აგარის შემოვლითი გზის კმ95-კმ114 მონაკვეთის მშენებლობის სახელმწიფო სამუშაოები	1.3 Euro 1.7 GEL	მიმდინარე
63	მეორე შიდასახელმწიფო და ადგილობრივი დანიშნულებების გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა SLRPII/CS/QCBS-02	656.0 EURO 3.0 GEL	მიმდინარე
64	დეტალური პროექტირება და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება E-60 მაგისტრალის სამტრედია-გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთი	4.3 EURO	მიმდინარე
65	ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობის ზედამხედველობა	9.8 USD	მიმდინარე
66	ტექიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება მცხეთა-შიომ მღვიმის მონასტრის ს/გზის კმ5-კმ11/ჭიათურა-პერევისა-სვერი-თვალუეთი-გემირული კმ8-კმ22	4.5 USD	მიმდინარე
67	მცირე მასშტაბის პროექტების ზედამხედველობა	0.05 GEL	მიმდინარე

68	დეტალური პროექტირება ნაპირდაცვითი სამუშაოებისათვის ნოქალაქევი-ლეძაძამე-დიდი ჭყონი გზის მონაკვეთზე	78473.84 GEL	მიმღინარე
69	საგზაო სისტემების აღჭურვილობა	0.2 USD	მიმღინარე
70	შუქრუთი-უსახელო-კორბოულის ს/გზა კმ1-კმ19 SLRPII/CW/ICB-02	9.4 GEL	მიმღინარე
71	ულიანოვკა-ბოდე-გამარჯვებას ს/გზის კმ3-კმ21.3 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	9.4 GEL	მიმღინარე
72	ნატანები-შრომა-ურევის ს/გზა კმ2-კმ17 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	9.6 GEL	მიმღინარე
73	თბილისი-თაანეთის ს/გზა კმ39-კმ51 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	4.1 GEL	მიმღინარე
74	ინგირი-შამგონას ს/გზის კმ1-კმ7 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	2.9 GEL	მიმღინარე
75	ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასალილის ს/გზა კმ50-კმ63 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	8.5 GEL	მიმღინარე
76	ქუთაისი-ალპანა-მამისონის ს/გზის კმ77-კმ82 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	2.1 GEL	მიმღინარე
77	ქუთაისი-ალპანა მამისონი კმ116-კმ125 (ონი-უწერა)	7.9 GEL	მიმღინარე
78	ნოქალაქევი-ლეძაძამე-დიდი ჭყონის ს/გზის კმ13-კმ23.5 რეაბილიტაცია	6.8 GEL	მიმღინარე
79	ნოსირი-გეჟეთი-ნოქალაქევი კმ6-კმ11	1.9 GEL	მიმღინარე
80	კახეთის რეგიონში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება	2.1 GEL	მიმღინარე
81	იგორეთი-ლამისყანა-ახმაჭის ს/გზის კმ0-კმ9 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	2.9 GEL	მიმღინარე
82	ზომლეთი-ხიხაძირის ს/გზის კმ5-კმ11 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	4.5 GEL	მიმღინარე
83	ქობულეთის შემოვლითი გზის კმ0-კმ12 და ჩალაუბა-მახინჯაურის 28ოლიანი გზის 4 ზოლიანად გადაკეთება კმ30-კმ33 გზის მშენებლობა	115.4 GEL	მიმღინარე
84	ქუთაისი შემოვლითი გზის მშენებლობა (17კმ)	20.3 EURO 77.9 GEL	მიმღინარე
85	E-60 მაგისტრალის ქუთაისი-სამტრედის შემოვლითი გზის მშენებლობა	20.8 EURO 69.6GEL	მიმღინარე
86	ე-60 ავტომაგისტრალის რუისი-აგარის შემოვლითი გზის კმ95-კმ114 მონაკვეთის მშენებლობა	70.1 GEL	მიმღინარე

2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ მიმღინარე და დაგეგმილი სამუშაოები

1	დიდი დმანისი-დმანისი-ბელიანის ს/გზა კმ17-კმ26 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	2.4 GEL	მიმღინარე
2	ჩალაუბანი-სიღნაღი-ანგას ს/გზის კმ16-კმ22 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	3.2 GEL	მიმღინარე
3	E-60 მაგისტრალზე ნიუ ჟერსის ტიპის ბარიერების ინსტალაცია კმ55-კმ80	1.6 GEL	მიმღინარე
4	ნოქალაქევი-ზიდი ჭყონის ს/გზის კმ12-კმ13 და კმ15 ნაპირდაცვითი სამუშაოები	1.7 GEL	მიმღინარე
5	E-60 მცირე მასშტაბის საგზაო უსაფრთხოების გასაუმჯობესებელი ფონისძიებები	0.8 GEL	მიმღინარე
6	სასადილო-სიონის ს/გზის კმ0-კმ17 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	6.0 USD	დაგეგმილი
7	ჭიათურა-პერევისა-სვერი-თვალუეთი-გეზრული ს/გზის რეაბილიტაცია	4.52 USD	დაგეგმილი
8	მცხეთა-შიო მღვიმის მონასტერის ს/გზის კმ5-კმ11 მონავეტის რეაბილიტაცია	1.8 USD	დაგეგმილი
9	ე-60 მაგისტრალის აგარა-ხაშურის შემოვლითი გზის (სოფელი გომი) კმ19-კმ31 მშენებლობა		დაგეგმილი
10	დეტალური პროექტირება და ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთება ზემო ისიაური-არგვეთას მონაკვეთი		დაგეგმილი
11	აგარა-ზემო ისიაურის შემოვლითი გზის მშენებლობის ზედამხედველობა		დაგეგმილი