

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროექტების შესახებ								
#	დასახელება	ღონისძიების თანხა ბიუჯეტში	სატენდერო განცხადების ნომერი	ფაქტობრივი გადახდები სამუშაოებზე	ფაქტობრივი გადახდების ტექ- ზედამხედველის მომსახურებაზე	ფაქტობრივი გადახდა ჯამურად	შესრულება %	შენიშვნა
1	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების სამუშაოები	322,415.00	NAT200001637	312,080.43	2308.10	314,388.53	98%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ- ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
2	ციხისძირში საბავშვო ბაღის პედაგოგის მარინა კონცელიძის მემორიალის მოწყობა	5,000.00	NAT200003958	5,000.00		5,000.00	100%	დასრულდა
3	ქობულეთის სანაპირო ზოლში (7 ერთეული) საშხაპეების მოწყობა	9,490.00	NAT200009104	9,038.10		9,038.10	95%	დასრულდა
4	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა	17,800.00	NAT200002725	17,800.00		17,800.00	100%	დასრულდა
5	ქ.ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	48,100.00	NAT200004919	47,604.00	431.29	48,035.29	100%	დასრულდა
6	მდინარე კინტრიშის და მდინარე დეხვას კალაპოტის გასწორებაზოვრების სამუშაოების შესყიდვა	25,603.00	NAT200008666	25,602.11		25,602.11	100%	დასრულდა
7	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 4 ერთეული (რუსთაველის ქ. №166ა, რუსთაველის ქ. №162დ , რუსთაველის ქ. №140 და ლესელიძის ქუჩაზე) სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები	173,635.00	NAT200012358			0.00	0%	მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება
8	სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად განადგურებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავისა და კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	40,152.00	NAT200012360	30,991.31		30,991.31	77%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ- ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
9	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვაში სალექციო დარბაზის მოწყობის სამუშაოები	11,435.00	NAT200012551	9,707.75		9,707.75	85%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ- ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა

10	სახურავისა და ფერდეს მოსაწყობას საჭირო მასალის (თუნუქი) შესყიდვა	91,742.00	NAT200016782			0.00	0%	მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულებზე
11	ფერდესამაგრი სამუშაოების/ფუძესაძირკვლის გამაგრებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის (330) შედგენის მომსახურების შესყიდვა	44,443.74	NAT200011486			0.00	0%	მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულებზე
12	ფერდესამაგრი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა (30 ოჯახი)	5,310.00	NAT200017422			0.00	0%	მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულებზე
13	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის ქოლუმებისა და ფერდეს (ციხისძირი ნიავი, ჩაქვი დევნილების კორპუსი) რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	5,476.97	NAT200013915			0.00	0%	მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულებზე
14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა	4,870.00	NAT200016736			0.00	0%	მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულებზე
15	ქ. ქობულეთში მდებარე შენობების (ს.კ. N20.42.06.367-ბ.მ. ამხანაგობა „მზე“;ს.კ. N20.42.06.162-კულტურის სახლი; ს.კ. N20.42.06.778-ბ.მ. ამხანაგობა „შავი ზღვა 114“ ს.კ. N20.42.18.028-კერძო საკუთრება; ს.კ. N20.42.06.676-ბ.მ. ამხანაგობა „მეგობრობა“;) ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	16,520.00	CNT200000047					ღირებულებაში მითითებული მომსახურების თანხა დღე-ს ჩათვლით. მიმდინარეობს
16	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი, თანმდევი ტექნიკური მხარდაჭერითა და გარანტიით	29,838.00	NAT200013906	28,338.00		28,338.00	95%	დასრულდა
ჯამი		851,831		486,161.70	2739.39	488,901.09	57%	

გარდამავალი ღონისძიებები (2019 წლის ღონისძიებები, რომლებიც დასრულდა და ნაწილი სამუშაოებისა დაფინანსდა 2020 წელს)

#	დასახელება	ღონისძიების თანხა 2020 წლის ბიუჯეტში	სატენდერო განცხადების ნომერი	ფაქტობრივი გადახდები სამუშაოებზე	ფაქტობრივი გადახდების ტექ. ზედამხედველის მომსახურებაზე	ფაქტობრივი გადახდა ჯამურად	შესრულება %	შენიშვნა
1	დაბა ჩაქვში „ოაზისის“ მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	182,449.00		122,330.86	290.50	122,621.36	67%	დასრულდა (შესყიდვიდან წარმოიქმნა ეკონომია)
2	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	3,206.00		2,978.84	227.00	3,205.84	100%	დასრულდა
3	ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობა (I ეტაპი)	149,327.00		145,359.78	439.65	145,799.43	98%	დასრულდა
4	მზის პანელები	34,320.00		34,320.00		34,320.00	100%	დასრულდა
ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს გაუქმებული ღონისძიებები								
1	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	255 291	NAT200006076	ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა. გადახურვის სამუშაოებზე დაფინანსება განხორციელდა სპეციალურ ტრანსფერში არსებული ეკონომიების გათვალისწინებით				
2	ქალაქ ქობულეთში, ავთანდილ ცხვედიანის მემორიალის (ქანდაკება) მოწყობის სამუშაოები	120 000	MEP200000002	ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა.				
3	ქობულეთის სანაპირო ზოლში (13 ერთეული) გასახდლების მოწყობა	15 000	NAT200005704	ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა.				
4	ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის ღერძულა ხაზების ქვეითად მოსიარულებთა გადასასვლელების და ეკლესიის მიმდებარედ საპარკინგე ადგილის დახაზვის სამუშაოები	50,000.00	NAT200005705	ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა.				
5	დეკორატიული სანაგვე ურნების შესყიდვა	49,000.00	NAT200006079	ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა.				