

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის N940 ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგისა და ანგარიშსწორების კომისიისა და ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფის“ სხდომის

mđđo №39

დაბა ხულო

17 სექტემბერი 2018 წელი

სხდომას

თავმჯდომარეობდა: ეკონომიკური განვითარებისა და  
ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი - ზაზა აბულაძე

სხდომას ესწრებოდა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის 20 ნოემბრის  
N940 ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების  
შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების  
მონიტორინგისა და ანგარიშსწორების კომისიისა და  
ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფის“, კომისიის  
წევრები: იური აბულაძე, ირაკლი ხაჯიშვილი.

ପ୍ରକାଶକ ନିଃସମ୍ପଦ

1. ხულოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „B&B“-ს შორის 2016 წლის 29 ივნისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N162 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
  - მომსახულები - ზაზა აბულაძე - მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველადი სარეზისტრული ერთეულის ხელმძღვანელი

მოისმინებ:

მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზაზა აბულაძის ინფორმაცია, რომ პრიორიტეტული პროგრამით გათვალისწინებულ მთა საჯოგიადან წევობის სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოებს 2016 წლის 29 ივლისს ხულოს მუნიციპალიტეტთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N162 ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებდა პლ. „B&B“. შესასრულებელი სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგინდა 872 811 (რვაას სამოცდათორმეტი ათას რვაას თურთმეტი) ლარს. სამუშაოები მიმწოდებლის მიერ ჩარმოდგენილი გვეგმა გრაფიკის შესაბამისად (4.7; 4.8 პუნქტები) უნდა განხორციელებულიყო ორ ეტაპით I ეტაპი მოიცავდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 2016 წლის 29 ივლისიდან 2016 წლის 16 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს, (შესყიდველის მიერ რთული რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე არასამუშაო თვეებად აღებულია 2016 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის აპრილის თვეს ჩათვლით პერიოდი), ხოლო II ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა განხორციელებულიყო 1 მაისიდან 2017 წლის 09 ივნისის ჩათვლით პერიოდში (70 სამოცდათო კალენდარული დღე). მიმწოდებელმა I ეტაპით ივლისის ჩათვლით პერიოდში (70 სამოცდათო კალენდარული დღე).

ვალდებულებების შესაბამისად, რაზედაც მეწარმისათვის 2016 წელს შემსყიდვების მიერ ანაზღაურებულ იქნა 276 604. 61 (ორას სამოცდათექვსმეტი ათას ექვსას ოთხი ლარი და 61 თეთრი) ლარი. II ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადა მიმწოდებლს 2017 წლის 05 მაისის N4673/09 ლარი. საფუძველზე, სადაც აღნიშნავდა მაისის თვეში რთული მეტეოროლოგიური პირობების წერილის საფუძველზე, სადაც აღნიშნავდა მაისის თვეში რთული მეტეოროლოგიური პირობების შესახებ გადაეწია და წაცვლად 2017 წლის 09 ივლისისა განესაზღვრა 2017 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით შესახებ გადაეწია და წაცვლად 2017 წლის 29 ივლისს გაფორმებული პერიოდი (ხულოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „B&B“-ს შორის 2017 წლის 07 ივლისის შეთანხმება). N162 ხელშეკრულების 2018 წლის 07 ივლისის შეთანხმება).

ამის შემდგომ ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის თამაზ აბაშიძის 2017 წლის 30 მაისის N095296 წერილით მპს „B&B“-ს დირექტორს ეცნობა სამუშაოები დაწყო სამი 3 (სამი) დღის ვადაში. შესაბამისად მეწარმემ სამუშაოები დაიწყო 2018 წლის 03 ივნისს.

მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების განახლების შემდგომ ადგილი ქონდა სხვადასხვა დაუსაბუთებელი არგუმენტაციის საბაზით ხელშეკრულების შესრულებისგან თავის არიდებას, კრძოდ, მაგალითისთვის - მიმწოდებელმა 2017 წლის 26 ივნისის 6281/09 წერილით ხულოს გვრძოდ, მაგრამ არ გვარჩევა მას და მოითხოვა, ბაზარზე არსებული ფასების ზრდისა და მუნიციპალიტეტის გამგებელს აცნობა და მოითხოვა, ბაზარზე არსებული ფასების ზრდისა და ინფლაციის გამო ხელშეკრულების დარჩენილი ღირებულების 10%-ით ზრდა, თუმცა გამომდინარე იქნება რომ მეწარმე სუბიექტისათვის წინასწარ ცნობილია ის ვალდებულებები, რაც ხელშეკრულების იქნება, რომ მეწარმე სუბიექტისათვის წინასწარ ცნობილია ის ვალდებულებები, რაც ხელშეკრულების შესაბამისად უნდა შეასრულოს და იმის გათვალისწინებით, რომ შესაბამისი რისკები წინასწარ გათვალისწინებული უნდა ქონდეს, შპს „B&B“-ს დაუსაბუთებელი მოთხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული.

მიმწოდებელი 2017 წლის 10 აგვისტოს N7788/09 წერილით, ჩვეული, დაუსაბუთებელი არგუმენტაციით ისევ მოითხოვს სამუშაოების შესრულების ვადის გადაწევას, რაზედაც ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის-14 აგვისტოს N09/7549 წერილით კვლავ განემარტა, რომ მის მიერ წერილში დაფიქსირებული სამუშაოები და ცვლილებები, წყლის მაგისტრალის შენებლობის სამუშაოების პროცესის შეჩერების საფუძველს არ იძლეოდა. 2017 წლის 25 აგვისტოს N8306/09 წერილში მიმწოდებელმა კვლავ მიმართა ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას ანალოგიური წერილით მიმწოდებელმა კვლავ მიმართა სიტყვიერად კვლავ განემარტა მოთხოვნის უსაფუძვლობის თაობაზე. მოთხოვნით, რაზადაც სიტყვიერად კვლავ განემარტა ხულოს მუნიციპალიტეტის ტექნიკური აღნიშვნულის შესახებ დეტალური განმარტება ხულოს მუნიციპალიტეტის ტექნიკური ზედამხედველების მიერ ასევე დაფიქსირებულ იქნა 2017 წლის 05 სექტემბრის N3165-09 მოხსენებითი გარათით.

2018 წლის 22 იანვარს მხარეებს შორის გაფორმებდა შეთანხმება, რომლის შესაბამისადაც მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება 2018 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში განხორციელებინა, მიმწოდებელს შემდეგ გამოცდა და მიმდინარე წლის 9 ივლისს N-09/6401 წერილით ეცნობა ობიექტის ჰიდრავლიკური გამოცდა და მიმდინარე წლის 9 ივლისს N-09/6401 წერილით ეცნობა მიმწოდებელს, რომ ჰიდრავლიკური გამოცდა განხორციელებულიყო სტატიკურ წნევაზე მიღის ჰიდრავლიკური გამოცდით. 2018 წლის 18 ივლისს ხულოს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის ჰიდრავლიკური გამოცდის გამოცდით. 2018 წლის 18 ივლისს ხულოს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის ჰიდრავლიკური გამოცდის გამოცდით.

წყალსადენის მაგისტრალი, რა დროსაც მიმწოდებლის მიერ კვლავ ხორციელდებოდა მაგისტრალზე არსებული ხარვეზის აღმოფხვრის სამუშაოები. მაგისტრალის დათვალიერებისას პროექტის ავტორმა მიუთითა, რომ მაგისტრალი გარკვეულ მონაკვეთში მოწყობილი იყო დამარხვის გარეშე, ასევე ზოგიერთ ადგილას მიღები იყო ჰაერში გაკიდული და აღნიშნა, რომ მაგისტრალის სრული დატვირთვის შემთხვევაში ადგილი ექნებოდა, გადაბმის ადგილუბში მიღების რღვევას. გარდა ამისა ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია ვერ დაეთანხმა მეწარმის მიერ განხორციელებული ჰიდრავლიკური კვლევის შედეგებს, რადგან როგორც მეწარმეს ცალმხრივად დამოწმებულ აქტებში მითითებული ქონდა ჰიდრავლიკური გამოცდის აქტის შედგენის თარიღად 16.07.2018 და 17.07.2018 წელი, იმ პერიოდისათვის წყალსადენის მაგისტრალზე მერიის მხრიდან ტექნიკური ზედამხედველები ან სხვა წარმომადგენლები არ იმყოფებოდენ. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ მერიის შესაბამისი სამსახურების თანამშრომლები პროექტის ავტორთან ერთად იმყოფებოდა აღნიშნული წყალსადენის მაგისტრალზე მიმდინარე წლის 18 ივლისს. ამავე დღეს აგრეთვე მერიასთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე წყალსადენის მაგისტრალზე იმყოფებოდა შპს „B&B“-ს წარმომადგენელი, მაგრამ ჰიდრავლიკური გამოცდა ვერ შედგა იმის გამო, რომ მიმწოდებელი კვლავ ახორციელებდა ხარვეზების აღმოფხვრის საშუალებს. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე მეწარმის მიმართ ამოქმედდა N-162 ხელშეკრულების 9.9. პუნქტი (თუ მეწარმე არ განახორციელებს 2018 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში 4.13 პუნქტის მოთხოვნებს, ამოქმედდება N-162 ხელშეკრულების 9.4 პუნქტის მოთხოვნები პირგასამტებლოს დაკისრების თაობაზე) და დაეკისრა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე პირგასამტებლო. ამასთან ერთად ეცნობა, რომ მაგისტრალის მთა ბოდიშზე არსებულ რეზერუარში, მთა საჯოვანზე არსებული წყლის მიღებებიდან მოწოდებული წყლის დებეტი, გაცილებით მცირეა იქ ადგილზე არსებულ რესურსთან და საპროექტო მონაცემით გათვალისწინებულ დებეტზე. მაგისტრალზე არსებობს სხვა ხარვეზებიც, რაც დასტურდება ფოტომასალით, ყოველივე ამის შემდგომ ეთხოვა მეწარმეს (30/07/2018, N09/6833) გონივრულ ვადაში (არაუგვიანეს ხუთი კალენდარული დღისა) ეცნობებინა მისი მოსაზრებები აღნიშნულთან დაკავშირებით და მოეხდინა ხარვეზების გამოსწორება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია გამოიყენებდა მისთვის კანონით მინიჭებულ უფლებამოსილებებს.

საბოლოოდ მეწარმემ 2018 წლის 03 აგვისტოს N7600/09 წერილით კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არ აპირებს მერიის მიერ მითითებული წერილებისა და მხარეებს შორის გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად ხარვეზების აღმოფხვრასა და ჰიდრავლიკური გამოცდის ჩატარებას მხარეების თანდასწრებით, რაზედაც დამატებით მიერება მეწარმეს და მიეცა 10 კალენდარული დღე ობიექტზე არსებული ხარვეზების აღმოსაზღვრელად, თუმცა მეწარმე დღემდე აგრძელებს ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების უხეშ დარღვევას.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე ნათელია, რომ მეწარმე არ აპირებს 2016 წლის 29 ივლისს ხულოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „B&B“-ს (შემდგომში: მიმწოდებელი) შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N162 ხელშეკრულების პირობების შესრულებას და მიზანშეწონილია ცალმხრივად შეწყდეს ზემოაღნიშნული ხელშეკრულება და მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების 9.6 პუნქტისა და 9.8 პუნქტების შესაბამისად მეწარმეს დაეკისროს პირგასამტებლო - 9.6 პუნქტის შესაბამისად ხელშეკრულების 0.03%-ის ოდენობით, 2017 წლის 22 ნოემბრიდან დღემდე (299 დღე) და შეადგენს  $261.8 \times 299 = 78\ 278.2$  ლარს, ხოლო 9.8 პუნქტის შესაბამისად 3%-ის ოდენობით და შეადგენს  $26184.33$  ლარს, ჯამში მეწარმეს კისრება პირგასამტებლო  $78\ 278.2 + 26184.33 = 104\ 462.53$  (ასოთხიათას ოთხას სამოცდაორი ლარი და 53 თეთრი) ლარის იდენტობით.

#### წარმოდგენილი დოკუმენტაცია:

- შპს „B&B“ - ს 2017 წლის 05 მაისის N4673/09 განცხადება
- გამგებლის მოადგილის თამაზ აბაშიძის 2017 წლის 30 მაისის N095296 წერილი
- შპს „B&B“ - ს 2017 წლის 26 ივნისის N6281/09 წერილი
- შპს „B&B“ - ს 2017 წლის 27 ივლისის N7391/09 წერილი
- ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 07 აგვისტოს N09/7340 წერილი

- შპს „B&B” - ს 2017 წლის 10 აგვისტოს N7788/09 წერილი
- ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 14 აგვისტოს N09/7549 წერილი
- შპს „B&B” - ს 2017 წლის 25 აგვისტოს N8306/09 წერილი
- 2017 წლის 05 სექტემბრის N3165-09 მოხსენებითი ბარათი
- მიმდინარე წლის 9 ივლისს N-09/6401 წერილი
- მიმდინარე წლის 30 ივლისის N09/6833 წერილი
- 2018 წლის 03 აგვისტოს N7600/09 წერილი

**გადაწყვიტეს:**

- სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგისა და საბოლოო ანგარიშსწორების კომისიამ ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და თანდართული დოკუმენტაციის საფუძველზე, გადაწყვიტა ცალმხრივად შეწყდეს ხულოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „B&B”-სშორის 2016 წლის 29 ივლისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N162 ხელშეკრულება და შპს „B&B”-ს დაევისროს ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.6 და 9.8 პუნქტების შესაბამისად პირგასამტებლო ჯამში 104 462.53 (ასოთხიათას ოთხას სამოცდაორი ლარი და 53 თეთრი) ლარის ოდენობით.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით სხდომის თავმჯდომარემ (ზაზა აბულაძე) საკითხი დააყენა ღია კენჭისყრაზე.

კენჭისყრის შედეგები:

მომხრე 3

წინააღმდეგი 0

კომისიის თავმჯდომარე

ზაზა აბულაძე

მალხაზ სურმანიძე

ირაკლი ხაჯიშვილი