

2020 წელს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების შესახებ (დაფინანსების წყარო-აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის კაპიტალური ტრანსფერი)

2020 წელს კაპიტალური ტრანსფერით გამოიყო 13 650 000 ლარი. სხვადასხვა ღონისძიებებიდან გამოთავისუფლებულმა თანხამ დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა 1 350 000 ლარი, რითაც შემცირდა კაპიტალური ტრანსფერის თანხა და განისაზღვრა <u>12 300 000</u> ლარით.								
#	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (საბოლოო)	სატენდერო განცხადების ნომერი	ფაქტობრივი გადახდები ღონისძიებაზე	ტექ. ზედამხედველის მომსახურება	შესრულება ჯამურად	შესრულება %	შენიშვნა (პროექტების მიმდინარეობა)
1	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა	2,430,787.00	NAT190025095	574,102.67	4857.39	1,822,123.57	74.96%	დასრულდა
2			NAT190025099	444,726.85	2057.71			სამუშაოები დასრულდა, თუმცა საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის წარმოდგენის შემდეგ
3			NAT190025101	481,214.91	2915.36			სამუშაოები დასრულდა, თუმცა საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის წარმოდგენის შემდეგ
4			NAT200012287	63,650.74				მიმდინარეობს, დასრულებულია წლის ბოლომდე
5			NAT200012290	86,299.29				სამუშაოები დასრულდა, თუმცა საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის წარმოდგენის შემდეგ
6			NAT200012292	167,271.72				სამუშაოები დასრულდა, თუმცა საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის წარმოდგენის შემდეგ
7	ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი) (მრავალწლიანი შესყიდვა)	2,000,000.00	NAT200000994	1530919.98	9359.77	1,540,279.75	77.01%	მიმდინარეობს მრავალწლიანი შესყიდვა. 2020 წელს გათვალისწინებულია 2 მლნ ლარი, რისი ათვისება წლის ბოლომდეა დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი 2 690 ათასი ლარის ათვისება მოხდება 2021 წელს. სამუშაოები საბოლოოდ დასრულდება 2021 წელს.
8	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ალაბარში საბავშვო ბაღის მოწყობა	817,570.00	NAT190021515	305,518.11	1176.96	306,695.07	37.51%	სამუშაოები მიმდინარეობს შეფერხებით, კერძოდ მიმწოდებელი ვადაგადაცილებით ასრულებს სამუშაოებს, რაზედაც ერიცხება პირგასამტეხლო, სამუშაოები საბოლოოდ დასრულდება 2021 წელს
9	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა (მრავალწლიანი შესყიდვა)	700,000.00	NAT200002584	270,915.06		270,915.06	38.70%	მიმდინარეობს მრავალწლიანი შესყიდვა. 2020 წელს გათვალისწინებულია 700 000 ლარი, რისი ათვისება წლის ბოლომდეა დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი 675 822 ლარის ათვისება მოხდება 2021 წელს. სამუშაოები საბოლოოდ დასრულდება 2021 წელს.

10	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ციხისძირი, ქვ.კონდიდი) წყალსადენის სისტემაზე ჰაბურდოების მოწყობა	682,881.00	NAT200000768	324,028.29	3410.82	327,439.11	47.95%	მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება სამუშაოები
11	დაბა ჩაქვის ცენტრის კეთილმოწყობა	676,145.00	NAT200000643	669,299.05	3122.97	672,422.02	99.45%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
12	ქალაქ ქობულეთში, კაფე ედემთან (რუსთაველიდან აღმაშენებელზე და აღმაშენებლიდან ზღვაზე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები	539,226.00	NAT200005270	534,384.19	4077.94	538,462.13	99.86%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
13	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქაქუთი, გვარა, სოფელი ქობულეთი-კობი, კვერიკე-მუხნარი, ახალსოფლის დასახლება, დაგვა, მუხაესტატე-ალამბარი) გარე განათების მოწყობა	207,638.00	NAT190025114	198,637.73	1799.66	200,437.39	96.53%	დასრულდა
14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჯავახიშვილის ქ.N51; თავისუფლების N90) ეზოების ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა	189,054.00	NAT190025821	187,355.82	748.32	188,104.14	99.50%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
15	დაბა ჩაქვში, მ. აბაშიძის ქ.N11-ში ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	142,574.00	NAT190025814	141,293.53	1280.12	142,573.65	100.00%	დასრულდა
16	ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N28-თან მისასვლელისა და ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები	267,257.00	NAT190025826	264,856.91	1072.59	265,929.50	99.50%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
17	დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის, ქ. ქობულეთში სასწრაფოს ეზოს, სოფელ ცეცხლაურში 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა სკვერის და ჰახათის ცენტრის კეთილმოწყობა	116,203.00	NAT190025835	115,159.40	1043.34	116,202.74	100.00%	დასრულდა
18	ქობულეთის სანაპიროსთვის დეკორატიული საპარკე სკამების შეძენა (214 ერთეული)	209,934.00	NAT200002724	209,934.00		209,934.00	100.00%	დასრულდა
19	ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 6 ერთეული (აბაშიძის ქუჩაზე ლუკოილის მიმდებარედ, რუსთაველის ქ N140, კომახიძის ქ N13; კომახიძის ქ N15; რუსთაველის ქ N162; აღმაშენებლის ქ. დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ) სტადიონების რეაბილიტაცია	257,868.00	NAT190025480	255,366.75	988.79	256,355.54	99.41%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
20	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოზოყვანაში ფეხბურთის მოედნის მოწყობა	179,003.00	NAT190025102	177,183.45	263.23	177,446.68	99.13%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
21	სოფელ ცეცხლაურში არსებული სტადიონის შემოღობვა და ხინოს დასახლებაში ახალი სტადიონის მოწყობა	167,824.00	NAT190025474	166,145.02		166,145.02	99.00%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა

22	სოფ. კვირიკეში (მეურნეობაში და სასირეში) 2 ერთეული მიწის სტადიონის მოწყობა		119,258.00	NAT190025470	118,087.48		118,087.48	99.02%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
23	ქალაქ ქობულეთში, ახალსოფელში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია		69,467.00	NAT190025463	68,000.00	616.08	68,616.08	98.78%	დასრულდა
24	მუხაესტატეს მეურნეობაში სპორტული მოედნის მოწყობა		65,533.00	NAT190025482	64,886.00	587.87	65,473.87	99.91%	დასრულდა
25	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელეების მოწყობა (11 ერთეული)		53,600.00	NAT190025832	53,110.00	481.09	53,591.09	99.98%	დასრულდა
26	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში განსათავსებლად ფანჯატურების მოწყობა (17 ერთეული)		36,850.00	NAT190025981	36,118.43		36,118.43	98.01%	დასრულდა
27	ქ. ქობულეთში არსებული 9 აპრილის სკვერში მემორიალის მოწყობა		23,293.00	NAT200003955	22,740.78		22,740.78	97.63%	დასრულდა
28	ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქ N2-ში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა		16,804.00	NAT190025484	15,951.49		15,951.49	94.93%	დასრულდა
29	ნაგვის კონტეინერის შეძენა (200 ერთეული)	ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერის (80 ერთეული) შესყიდვა	130,500.00	NAT200008255	65,698.40		65,698.40	50.34%	დასრულდა (მოწოდებულია 80 ცალი ლითონის, გალვანიზირებული კონტეინერი)
30		პლასტმასის ნაგვის კონტეინერები (120 ერთეული)		CON200000226-00019					მიმდინარეობს, მოწოდებულია 112 ცალი პლასტმასის კონტეინერი, წლის ბოლომდე მოწოდებულ იქნება 8 ცალი, რაზედაც განხორციელდება ანგარიშსწორება
31	სპეც ტექნიკა	სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული უნივერსალური ექსკვატორი) შეძენა	387,684.00	NAT200013389	257684		257,684.00	100%	დასრულდა
32	სპეც ტექნიკა	სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო) შეძენა		NAT200005465	130,000.00		130,000.00		დასრულდა
33		ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში, ხულოს ქუჩიდან ჩამდინარე ფეკალური წყლების გამწმენდ ნაგებობამდე წყალანირების მაგისტრალის მშენებლობის და სატუმბო სადგურის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება		NAT200010275	7,000.00		7,000.00	100%	დასრულდა
34		ქალაქ ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა №26-ში (ს/კ 20.42.06.990) მდებარე საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა		NAT200008962					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება (ნაწილი მომსახურების შესრულებულია)
35		ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ქუჩების, ეზოების, სკვერების, პარკების, მოედნებისა და სხვადასხვა ტერიტორიების კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა		NAT200008895					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება (ნაწილი მომსახურების შესრულებულია)

36	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	ქალაქ ქობულეთის კანალიზაციის მაგისტრალური ქსელის ავარიული ნაწილის (რუსთაველის ქუჩა N300-დან N3-ე სატუმბო სადგურამდე) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	242,000.00	NAT200008379	10,775.00		10,775.00	100%	დასრულდა
37		ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N7-ში (ს/კ 20.42.10.781) ადმინისტრაციული შენობის ა(ა)იპი „ქობულეთის სოფლი წყალი“ და ა(ა)იპი ქობულეთის გამწვანება) მშენებლობის		NAT200001998	13,777.00		13,777.00	100%	დასრულდა
38		ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება		NAT200013911					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება
39		ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში აჭარის ქუჩაზე, სოფელ კვირიკესა და სოფელ გვარამი საბავშვო ბაღების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა		NAT200013909					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება (ნაწილი მომსახურების შესრულებულია)
40		ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში, ზღვისპირა პარკის მიმდებარედ ჯგებირზე პანორამული გადასახედი ბაქანის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა		CNT200000042					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება
41		ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში (ს/კ 20.39.04.008) სახელოვნებო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება		NAT200017082					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება
42		ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალაშხარში, ცინცაბამეებისა და ნოღაიდელეების დასახლებაში მდებარე წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაციის და სოფელ აჭყვისთავში მდებარე წყალსადენის სათავე ნაგებობის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება		NAT200017083					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება
43		ქალაქ ქობულეთის შემოსასვლელში (ზ.ჟვანიას სახელობის (მდ. ჩოლოქის) ხიდთან) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი კონსტრუქციის ან/და ნაგებობის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა		CNT200000049 (ხელშეორედ გამოცხადდა)					
44	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	311,901.00	NAT200012315	76,703.01		162,477.13	52%		მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება სამუშაოები
45			NAT200012324	85,774.12					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება სამუშაოები

46	ქალაქ ქობულეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში (1 კმ) გარე განათების მოწყობა	89,690.00	NAT200012516					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება სამუშაოები
47	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა	275,518.00	NAT200012297	75,708.59		75,708.59	27%	მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება სამუშაოები
48	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადასასვლელების (კომახიდის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელი, მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160 ზ-დან კომახიდის ქ. №100-მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა №266-268 შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №140 ჟ-დან კომახიდის ქ. №2-ის ჩათვლით) კეთილმოწყობა	110,098.00	NAT200012337	61,330.37		61,330.37	56%	მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება სამუშაოები
49	ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	150,000.00	NAT200013164					მიმდინარეობს მრავალწლიანი შესყიდვა, ნაწილი სამუშაოებისა შესრულებულია. 2020 წელს გათვალისწინებულია 150 000 ლარი, რისი ათვისება წლის ბოლომდეა დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი 313 155 ლარის ათვისება მოხდება 2021 წელს. სამუშაოები საბოლოოდ დასრულდება 2021 წელს.
50	ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162; აღმაშენებლის ქ. №94; რუსთაველის ქ. №138 ა; რუსთაველის ქ. №140; რუსთაველის ქ. №158; ვერულიძის ქ. №9; აღმაშენებლის ქ. №112-ში საკანალიზაციო მაგისტრალური სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია	78,551.00	NAT200012341					მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე დასრულდება სამუშაოები
51	სოფელ ლედვას ადმინისტრაციულ შენობაში სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა	15,289.00	NAT200012349	15,151.00		15,151.00	99.10%	სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურა
52	ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	240,000.00	NAT200013162	102,803.30		102,803.30	42.83%	მიმდინარეობს მრავალწლიანი შესყიდვა, 2020 წელს გათვალისწინებულია 240 000 ლარი, რისი ათვისება წლის ბოლომდეა დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი 1 075 603 ლარის ათვისება მოხდება 2021 წელს. სამუშაოები საბოლოოდ დასრულდება 2021 წელს.
53	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის მოწყობა	150,000.00	NAT200013385					მიმდინარეობს მრავალწლიანი შესყიდვა, 2020 წელს გათვალისწინებულია 150 000 ლარი, რისი ათვისება წლის ბოლომდეა დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი 1 516 244 ლარის ათვისება მოხდება 2021 წელს. სამუშაოები საბოლოოდ დასრულდება 2021 წელს.

54	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლეღვაში საბავშვო ბაღის მოწყობა (მრავალწლიანი შესყიდვა)	150,000.00	NAT200018608					მიმდინარეობდა პროექტში ცვლილებები, რის გამოც ტენდერი გამოცხადდა მიმდინარე წლის დეკემბერში. შესაბამისად, სამუშაოები განხორციელდება მომდევნო (2021) წელს.
ჯამი		12,300,000		8,449,562.44	39,860.01	8,484,449.38	69%	

	კაპიტალურ ტრანსფერში განხორციელებული ცვლილების დროს გაუქმებული ღონისძიებები							
1	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქაქუთი, ბუკნარი, შუაღელე, ციხისძირი, ზედა აჭყვა) წყალსადენის სათავე ნაგებობის მშენებლობა/რეაბილიტაცია და ზედა აჭყვას წყალსადენის სამარაგო რეზერვუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები		NAT200000767					ტენდერი არ შედგა, ასევე ვინაიდან სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ მიერ ხორციელდება დაბეგვისა და სოფლების რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელშიც გათვალისწინებულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლები, აღნიშნული ღონისძიება გაუქმდა.
2	სპეციალური ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული ნაგავმზიდი)		NAT200005549					ტენდერი არ შედგა, ასევე, ქვეყანაში არსებული პანდემიური სიტუაციის გათვალისწინებით, ღონისძიება გაუქმდა.
3	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელში (ქვედა აჭყვა) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები		NAT200014426, NAT200012306					თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო 4 სოფელში (სამეზა, კვირიკე, ზობოყვათი, ქვედა აჭყვა) 7 ჭაბურღილის მოწყობა, შემდეგ ცვლილებისას დაკორექტირდა. სამეზის და ქვედა აჭყვას ჭაბურღილის მოწყობის ღონისძიებებზე, თითოეულ მათგანზე ორჯერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი. რომელიც უშედეგოდ დასრულდა (არ შედგა/უარყოფითი შედეგით დასრულდა)
4	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელში (სამეზა) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები		NAT200012300, NAT200014424					