

N	პროექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		გაცემული ავანსი (ლარი)	შესრულების დაფინანსება	დაფინანსების %	შესრულება (ფორმა #2)	შესრულების პროცენტი	რეალური შესრულების %	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი
				მილიანი ღირებულება	მიმდინარე წლის გეგმიური ღირებულება	სახელმწიკრული ღირებულება	დაწყება	დამთავრება								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
9	ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსადიდებლის შექმნა-მონტაჟი	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		504 900	504 900						0,0%		0,0%	0,0%	NAT170001602 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მოზადება	ტენდერი
10	ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ჯორჯიან სტოუნი“ ბათუმი ზ. ბერიძის შეს. 18 +995574455600 ს/კ 445403199	199 250	199 250	175 000	08.05.17	22.06.17			0,0%		0,0%	5,0%	NAT170004416	მიმდინარე
11	ქ. ქობულეთში აღმშენებლის ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ (აღმშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		113 800	113 800						0,0%		0,0%			სატენდერო
12	ქ. ქობულეთში აღმშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		108 998	108 998						0,0%		0,0%			სატენდერო
13	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელის (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და ერთი ერთეული არსებული მოსაცდელის და ქ. ქობულეთში მტს და კარიერის დასახლებაში აგურის მოსაცდელის (ორი ერთეული) მოწყობა/რეაბილიტაცია	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		40 042	40 042						0,0%		0,0%			სატენდერო
14	ქ. ქობულეთში, აღმშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		25 860	25 860						0,0%		0,0%		NAT170004419 შერჩევა/შეფასება	ტენდერი
15	ქ. ქობულეთში ჩიოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ალგეთი“ რუსთაველი, გაგარინის 21 577 482030 ს/კ 234159022	326 158	326 158	322 872,54	10.02.17	20.08.17		156 060	47,8%	156 060	47,8%	70,0%	NAT160004265 მიმდინარეობს წყალსადენის ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები	მიმდინარე
16	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი) რეკონსტრუქციის და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“ სოფელი დევანაშვილები +995577176744 ს/კ 248056516	1 816 690	1 816 690	1 383 999	07.04.17	02.01.18			0,0%		0,0%	10,0%	NAT160004291	მიმდინარე
17	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლედვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“ სოფელი დევანაშვილები +995577176744 ს/კ 248056516	1 516 326	1 516 326	1 115 998	10.03.17	18.11.17	557 999	85 011	42,4%	170 022	11,2%	20,0%	NAT160004289 წყლის სათავე ნაგებობის და კაპტაჟების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მიმდინარე
18	სოფ. ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	ფილიალი წარმომადგენლობა „გროსინვესტ კაპიტალი“ თბილისი ისანი-სამგორის რაიონი, სამარგო დასახლება, არველაძის ქ., N 43 +995595134433 ს/კ 406192052	121 850	121 850	120 000	23.01.17	29.05.17			0,0%		0,0%	15,0%	NAT160004143 მიმდინარეობს სალექსონა და კაპტაჟების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მიმდინარე

N	პროექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		გაცემული ავანსი (ლარი)	შესრულების დაფინანსება	დაფინანსების %	შესრულება (ფორმა #2)	შესრულების პროცენტი	რეალური შესრულების %	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი
				მილიანი ღირებულება	მიმდინარე წლის გეგმიური ღირებულება	სახელმწიკრული ღირებულება	დაწყება	დამთავრება								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
19	ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები (III ეტაპი)	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		1 969 433	1 969 433						0,0%		0,0%	0,0%	NATI60003987 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება	ტენდერი
20	სოფ. დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		607 670	607 670						0,0%		0,0%	0,0%	ტენდერი გამოცხადდება საპროექტო დკუმენტაციაში კორექტირების შეტანის შემდეგ	სატენდერო
21	ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ნიუმენი“ თბილისი ზაზიშვილის ქუჩა #1 +99599675703 ს/კ 401944134	383 960	383 960	382 110	16.02.17	24.06.17	191 055	85 926	72,1%	171 851	44,8%	50,0%	NATI60003965 მიმდინარეობს საკანალიზაციო ქუჩის და გოფირებული საკანალიზაციო მილუბის მოწყობის სამუშაოები	მიმდინარე
22	საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვამი წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ლაზარე 2008“ ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, გრ. რობაქიძის გამზ. 7, კორპუსი 6 სართული 4. ბ.35 +995597 118 114 ს/კ 401983804	382 093	382 093	379 999,96	13.02.17	28.08.17	100 000	30 360	34,1%	60 719	15,9%	40,0%	NATI60004167 მიმდინარეობს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზისა და საქლორატორის მოწყობის სამუშაოები	მიმდინარე
23	ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“ სოფელი დეკანაშვილები +99577176744 ს/კ 248056516	110 062	110 062	86 888	20.04.17	19.07.17			0,0%		0,0%	5,0%	NATI60003995	მიმდინარე
24	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის 7 ერთეული ტუმბოს შეყენება/მონტაჟი	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ჯი თი ჯი“ თბილისი სამტრედიის ქ. #51; 860 599577808; 577507514 ს/კ 401959573	175 766	175 766	172 791	14.02.17	15.04.17			0,0%		0,0%	100,0%	NATI70000614	დასრულებული
25	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხუცუნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „მეობი“ ქუთაისი ლ. ასათიანის ქ. #101 +99599555059 ს/კ 212804722	1 131 020	164 601	1 123 986,1	31.03.16	31.12.16		161 761	98,3%	161 761	98,3%	100,0%	SPA150034301 გარდამავალი 2016 წელს დაფინანსებულია 960 336,94 ლარი. ვადაგადაცილების გამო დაერიცხა პირგასამტებლო 46 364,43 ლ. ექსპერტობის დასკვნით სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 1 122 098,2 ლარი	დასრულებული
26	ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შ.პ.ს. „კაბიტელი“ თბილისი ფორესის ქ. #6 +995555362200 ს/კ 204981957	1 236 122	130 700	1 222 013	28.01.16	04.04.17			0,0%		0,0%	100,0%	SPA150033507 გარდამავალი 2016 წელს დაფინანსებულია 1 100 264,07 ლარი (90%) ფორმა N2-ით შესრულებულია - 978 306,11 ლარით მიმდინარეობს წყალსადენის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტობის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ	დასრულებული

N	პროექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		გაცემული ავანსი (ლარი)	შესრულების დაფინანსება	დაფინანსების %	შესრულება (ფორმა #2)	შესრულების პროცენტი	რეალური შესრულების %	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი
				მილიანი ღირებულება	მიმდინარე წლის გეგმიური ღირებულება	საბელშეკრულებო ღირებულება	დაწყება	დამთავრება								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
27	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუნში წყალსადენის სისტემის(პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „მარიამი ო.ბ. 2006“ ქ. ბათუმი ლეონიდის ქ. 4, ბინა 1 +99540226 ს/კ 245560085	906 900	358 966	896 604,43	25.02.16	16.07.17		166 444	46,4%	166 444	46,4%	85,0%	SPA150035346 გარდამავალი 2016 წელს დაფინანსებულია 539 224,37 ლარი (60%)	მიმდინარე
28	ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია(წყლის სისტემის მოწყობა და	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „მეზდა“ ხულოს მუნიციპალიტეტი ხულო სოფ.დეკანაშვილები 1-ლი ქ.#17 905 557631744	224 270	30 222	222 675,52	01.08.16	23.01.17		29 650	98,1%	29 650	98,1%	100,0%	SPA160015942 გარდამავალი 2016 წელს დაფინანსებულია 192 675,53 ლარი (87%)	დასრულებული
29	ქობულეთში მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი სახლების (კომპობის N15, N13; აღმარენლის N1, N116, რუსთაველის N140, N140ა, N140ბ (კოპრუსი1,2,3), N160ა, 162გ; აბაშიძის N2,N4,N6) ეზოებში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და მაგისტრალურ	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		101 944	101 944						0,0%		0,0%		NAT170004669 შერჩევა/შეფასება	ტენდერი
30	დაბა ოჩამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		100 002	100 002						0,0%		0,0%		NAT170004592 შერჩევა/შეფასება	ტენდერი
31	ქალაქ ქობულეთში "მტს "დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		78 045	78 045						0,0%		0,0%		NAT170004866	ტენდერი
32	ქ. ქობულეთში ლერმინტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და ქ. ქობულეთში მეტედი აბაშიძის N82 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		36 041	36 041						0,0%		0,0%		NAT170004865	ტენდერი
33	დაბა ჩაქვში, ზეენიბის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		35 339	35 339						0,0%		0,0%		NAT170004864	ტენდერი
34	ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი კაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		424 116	424 116						0,0%		0,0%		NAT170004593 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება	ტენდერი
35	აკვიისთვის საბავშვო ბაღის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „დაბა“ თბილისი იურიდ.მის; მარჯანიშვილის 16ა; ფაქტ. მისმიცკვირის 29ა 5სართული +99532379281 ს/კ 404384625	751 596	751 596	654 720	27.02.17	14.01.18		73 788	9,8%	73 788	9,8%	15,0%	NAT170000170 მიმდინარეობს არსებული შენობის დემონტაჟის სამუშაოები და მიმდინარეობს ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები	მიმდინარე
36	სოფ. ჩაისუნში საბავშვო ბაღის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ინტერ პლოუსი“ ქ. წნორი ქიხიყის #55 0355 23 00 36 ს/კ 240420193	440 000	440 000	377 773	27.03.17	23.09.17		48 229	11,0%	48 229	11,0%	15,0%	NAT170000611 მიმდინარეობს სამირკვლის მოწყობის სამუშაოები	მიმდინარე
37	ქ. ქობულეთში, ფოქვანში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		183 323	183 323						0,0%		0,0%	0,0%	NAT170001640 შერჩევა/შეფასება	ტენდერი

N	პროექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		გაცემული ავანსი (ლარი)	შესრულების დაფინანსება	დაფინანსების %	შესრულება (ფორმა #2)	შესრულების პროცენტი	რეალური შესრულების %	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი
				მილიანი ღირებულება	მიმდინარე წლის გეგმიური ღირებულება	სახელმწიფო დირექტორის ღირებულება	დაწყება	დასრულება								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
38	სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „მოაწმინდა 2007“ თბილისი ფხოვის ქ. #3 +995599233803 ს/კ 204526281	359 170	52 986	355 665	20.05.16	25.11.16		47 512	89,7%	47 512	89,7%	100,0%	SPA160008654 გარდამავალი 2016 წელს დაფინანსებულია 304 301,62 ლარი (86%) ექსპერტის დასკვნით სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 351 813,57 ლარი	დასრულებული
39	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		164 523	164 523						0,0%		0,0%		NAT170004228	ტენდერი
40	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		109 465	109 465						0,0%		0,0%		NAT170004591	ტენდერი
41	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ჯორჯიან სტოუნი“ ბათუმი ზ. ბერიძის შეს. 18 +995574455600 ს/კ 445403199	510 500	510 500	508 000	09.01.17	26.08.17		140 508	27,5%	140 508	27,5%	70,0%	NAT160003948 მიმდინარეობს ბორდიურების და ბილიკების დეკორატიული ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები	მიმდინარე
42	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელის კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ კვო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფხვანველი ბილიკების მოწყობა ; N514-ის მოპირდაპირედ ; N520-ის მოპირდაპირედ; N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ)	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ჯორჯიან სტოუნი“ ბათუმი ზ. ბერიძის შეს. 18 +995574455600 ს/კ 445403199	767 996	767 996	765 996	12.01.17	22.09.17		260 485	33,9%	260 485	33,9%	70,0%	NAT160003947 მიმდინარეობს ბორდიურების და ბილიკების და სავალი ნაწილის დეკორატიული ფილებით მოპირკეთების სამუშაოები	მიმდინარე
43	სოფელ მუხაგეტაში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა და დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო ატრაქციონების და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		48 745	48 745						0,0%		0,0%		NAT170004867	ტენდერი
44	ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N99-ში მდებარე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ჯეო ბილდერი“ ბათუმი აღმაშენებლის ქ. #11, ბ-29 +995593320812 ს/კ 445454188	24 310	24 310	20 997	08.05.17	07.06.17			0,0%		0,0%	15,0%	NAT170004414	მიმდინარე
45	სანდასუფთავებისათვის სპეც.ტექნიკის შეძენა (6 ერთეული)	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „თეგეტა თრაქ ენდ ბას“ თბილისი, და აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №5, +995 224 44 44 (1206) ს/კ 206239729	800 000	800 000	530 400	03.04.17	02.07.17			0,0%		0,0%	0,0%	NAT170001327 სახელწოდება შეიცვალა ხელშეკრულება გაფორმებულია 4 ერთეულ ნგავში და მანქანის მოწოდებაზე	მიმდინარე
46	ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავმკვრები კონტეინერის შეძენა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ჯეო კაპიტალი“ ქუთაისი ნიკეს ქ. 21 +995 558115652 ს/კ 421272410	120 000	120 000	110 600	10.03.17	19.04.17		110 600	92,2%	110 600	92,2%	100,0%	NAT170001155 მოწოდებულია 140 ცალი	დასრულებული

N	პროექტის დასახელება	დადგენილების წყარო	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		გაცემული ავანსი (ლარი)	შესრულების დაფინანსება	დაფინანსების %	შესრულება (ფორმა #2)	შესრულების პროცენტი	რეალური შესრულების %	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი	
				მილიანი ღირებულება	მიმდინარე წლის გეგმიური ღირებულება	სახელმწიკრული ღირებულება	დაწყება	დამთავრება									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	
47	ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და მიმდებარე ტერიტორიების გარე განათების მოწყობა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		98 090	98 090						0,0%		0,0%		NAT170005094	ტენდერი	
48	დაბა ჩაქვი (აქარის ქუჩაზე და აღმშენებლის N38-ის მიმდებარედ) არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		123 764	123 764						0,0%		0,0%			სატენდერო	
49	სოფელ ქაქულში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		43 962	43 962						0,0%		0,0%		NAT170004410	ტენდერი	
50	ქ.ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში არსებული სათამაშო მოედნისა და არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		22 361	22 361						0,0%		0,0%		NAT170004411	ტენდერი	
51	ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქ. N26-ში მდებარე შენობის (მუნიციპალური უფასო სასადილო) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		27 498	27 498						0,0%		0,0%			სატენდერო	
52	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების და აშულატორიის შენობის (სოფელ ბობოყვამში) რეაბილიტაცია	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		23 604	23 604						0,0%		0,0%		NAT170005096	ტენდერი	
53	სოფელ ლეღვაში არსებულ შენობაში საზაფხუო ბაღის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „კომპანია სოფმენი“ ლანჩხუთი მორჩილას ქ. #61 +995593376919 ს/კ 433642686	2 525	2 525	2 525	06.12.16	05.01.17			2 525	100,0%	2 525	100,0%	100,0%	NAT160003427 გარდამავალი	დასრულებული
54	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა	აქარის ა.რ. ბიუჯეტი		150 000	150 000						0,0%		0,0%			სატენდერო	
55	დაბა ჩაქვი საკანალიზაციო სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა	მუნიციპალური ბიუჯეტი	შპს „ოპტიმა“ თბილისი ს.ბაღაშვილის ქ. #26 +995180103 ს/კ 211373654	10 000	10 000	8 890	21.02.17	23.03.17			0,0%		0,0%	70,0%	NAT170000531	მიმდინარე	
56	სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების საპროექტო-საღარიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	მუნიციპალური ბიუჯეტი	ი/მ „რევაზ თოდრია“ ქ.ქობულეთი, თბილისის ქ. #6 592180080 ს/კ 61004002846	5 000	5 000	4 850	06.04.17	06.05.17			0,0%		0,0%	100,0%	NAT170002792	დასრულებული	
57	დაბა ჩაქვი აღმშენებლის N28-ში არსებული საზაფხუო ბაღის გაზზე მიერთება (მიდა ქსელი) და ქ. ქობულეთში, გელურის დასახლებაში არსებული ბაღის გაზიფიცირება	მუნიციპალური ბიუჯეტი		5 869	5 869						0,0%		0,0%			სატენდერო	
58	ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობა	მუნიციპალური ბიუჯეტი	შპს „იმპექსი“ ბათუმი ვაჟა-ფშაველას 105/107 ბ.34 +995557616668 ს/კ 445430285	11 579	11 579	7 200	16.05.17	15.06.17			0,0%		0,0%		NAT170004412	მიმდინარე	
59	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თამარ მეფის სანაპიროზე და არსებული სკვერებისათვის საპარკე სკამების შექმნა	მუნიციპალური ბიუჯეტი		36 000	36 000						0,0%		0,0%		NAT170004315	ტენდერი	
60	ქ. ქობულეთში მოსაცდელის ირგვლივ ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა	მუნიციპალური ბიუჯეტი		9 394	9 394						0,0%		0,0%		NAT170005095	ტენდერი	

N	პროექტის დასახელება	დადგენილების წყარო	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		გაცემული ავანსი (ლარი)	შესრულების დაფინანსება	დაფინანსების %	შესრულება (ფორმა #2)	შესრულების პროცენტი	რეალური შესრულების %	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი
				მილიანი ღირებულება	მიმდინარე წლის გეგმიური ღირებულება	სახელმწიფო დირექტორის ღირებულება	დაწყება	დამთავრება								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
61	ჩილიოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია	მუნიციპალური ბიუჯეტი		148 432	148 432						0,0%		0,0%		NAT170004415 შერჩევა/შეფასება	ტენდერი
62	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები	მუნიციპალური ბიუჯეტი		410 839	410 839						0,0%		0,0%		NAT170004868	ტენდერი
63	ქ-ქობულეთში აბაშიძის N4-ში სახურავის აღდგენის სამუშაოები	მუნიციპალური ბიუჯეტი	შპს „უნევერსალი“ დაბა ოჩხამური ს/კ 246994622	45 801	45 801	45 799	28.04.17	12.05.17			0,0%		0,0%	100,0%	SMP170001088	დასრულებული
64	თამარ მეფის სანაპიროზე დაზიანებული პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები	მუნიციპალური ბიუჯეტი		2 812	2 812						0,0%		0,0%		NAT170004413 შერჩევა/შეფასება	ტენდერი
65	სოფელ ქვედა აჭყვამი არსებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები	მუნიციპალური ბიუჯეტი		6 995	6 995						0,0%		0,0%		NAT170004225	ტენდერი
66	მდ. დეხვას და მდ კინტრიშის კალაპიტების გასწორება/ზოფენება	მუნიციპალური ბიუჯეტი	შპს „ციტადელი“ ბილისის რატკანი +995551457797 ს/კ 425360557	41 151	41 151	29 053	08.05.17	17.06.17			0,0%		0,0%	5,0%	NAT170003832	მიმდინარე
67	ქ. ქობულეთში, აბაშიძის ქ. #12-ში არსებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლის ფერდობისათვის პროფილირებული ფერადი თუნუქისა და სხვა მასალის შექმნა	მუნიციპალური ბიუჯეტი	შპს „ბათუმი-2007“ ხელვაჩაურის რაიონი სოფ. თოდოგაურის +995597779000 ს/კ 248429767	23 970	23 970	21 500	02.05.17	22.05.17			0,0%		0,0%	80,0%	NAT170004007	მიმდინარე
68	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ოთახების (არქივის ოთახისა და ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის განყოფილების ოთახის) სარემონტო სამუშაოები	მუნიციპალური ბიუჯეტი	შპს „ერა-2011“ ქ. ბათუმი ტაბიძის ქ. #37 ბ. 17 599440354 ს/კ 445402993	9 249	9 249	7 399	02.05.17	01.06.17			0,0%		0,0%		NAT170003528	მიმდინარე
69	ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩიდან (N167-ის მიმდებარედ) თამარ მეფის ქუჩის გადასასვლელზე წყალსადენის სისტემის მოწყობა	მუნიციპალური ბიუჯეტი		8 778	8 778						0,0%		0,0%			სატენდერო
70	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების მომანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორის შესყიდვა	მუნიციპალური ბიუჯეტი	შპს „კო ფი ჯორჯია“ სოფელი ხუცუბანი +995577104474 ს/კ 445441406	50 000	50 000	46 500	02.05.17	30.12.17			0,0%		0,0%	10,0%	NAT170003994	მიმდინარე
ჯამი:				23 870 007	21 565 869	17 093 627			849 054	3 052 841	18,1%	3 254 137	15,1%	47,0%		