

სამუშაოს სტატუსი	პროგრამის დასახელება	ქვეპროგრამის დასახელება (ქვეპროგრამული კოდი)	შესყიდვის საგანი	ქუჩების დასახელება	ხელმ.	სპა №	ხელშეკრულე ბის გაფორმების თარიღი	საქონლის მიწოდების, მომსახურების გაწევის, სამუშაოს შესრულების ვადები	ხელშეკრულების მოქმედების ვადა	ხელშეკრულების ფასი	შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული თანხა	საერთო შესრულება (ფორმა#2)	ფაქტიური შესრულება წინა წლებიდან	ფაქტიური შესრულება 2017 წლის
პროგრამის „ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების“ ქვეპროგრამით „ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანით“ გათვალისწინებული ღონისძიებები (2017 წლის მონაცემებით)														
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 01) ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	ქალაქის ქუჩების, პარკების, მოედნების დასუფთავების მომსახურება	ქალაქის ქუჩების, პარკების, მოედნების დასუფთავების მომსახურება		240	160028726	20.12.2016	31.12.2017	01.02.2018	4 486 854,38	4 486 855,00	4 317 734,28	4 317 734,28
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 01) ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და ანახვეტის გატანის მომსახურება	საყოფაცხოვრებ ო ნარჩენების და ანახვეტის გატანის მომსახურება		241	160028734	20.12.2016	31.12.2017	01.02.2018	3 282 500,00	3 282 500,00	3 262 668,35	3 262 668,35
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 01) ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის სამუშაოები	ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის სამუშაოები		112	გამარტივებულ ი შესყიდვა	08.05.2017	07.06.2017	20.07.2017	19 912,50	19 912,50	19 912,50	19 912,50
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 01) ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის სამუშაოები	ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის სამუშაოები		125	170005123	02.06.2017	31.12.2017	01.02.2018	45 430,00	46 462,00	43 963,78	43 963,78
მიმდინარე	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 01) ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის და სანიტარული მომსახურება			224	170013377	12.12.2017	31.12.2018	01.02.2019	85 904,00	87 600,00	0,00	0,00

მიმდინარე	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 01) ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	ქალაქის ქუჩების, პარკების, მოედნების დასუფთავება, მორწყვა-მორეცხვა, ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოები, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთის მომსახურება	241	170013370	19.12.2017	31.12.2018	01.02.2019	4 544 770,06	4 544 775,00	0,00	0,00
მიმდინარე	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 01) ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და ანაზღაურების გატანა, თოვლის გატანის მომსახურება	242	170013368	19.12.2017	31.12.2018	01.02.2019	3 567 200,00	3 567 200,00	0,00	0,00

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები				დაგეგმილი				ფაქტობრივი			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები				უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება				უზუნველყოფილ იქნა დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება			
				ინდიკატორი				საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი მაჩვენებელი		საანგარიშო პერიოდის ფაქტობრივი შესრულება	
				დასახელება		გაზომვის ერთეული					
				ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი		კვ.მ.		3 525 720		3 525 720	
				ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი		კვ.მ.		209 090		209 090	
ტერიტორიის ფართობი, რომელის მორწყვა ხორციელდება სეზონურად		კვ.მ.		198 600		198 600					

წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა	კვ.მ.	75 000	75 000
--	-------	--------	--------

პროგრამის „ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების“ ქვეპროგრამით „პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობით“ გათვალისწინებული ღონისძიებები (2017 წლის მონაცემებით)

დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 02) პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურ ის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	შაფათავასა და მარუხის ქუჩების კვეთაში არსებული ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის სამუშაოები	შაფათავასა და მარუხის ქუჩების კვეთა	64	170000128	24.02.2017	25.05.2017	30.06.2017	133 994,64	160 076,00	118 065,37	118 065,37
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 02) პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურ ის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	ქ. ბათუმში შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკანა ტერიტორიაზე მოედნისა და მოედანთან მისასვლელი გზის კეთილმოწყობის სამუშაოები	შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკანა ტერიტორია	98	170000145	12.04.2017	20.08.2017	20.11.2017	529 355,02	685 449,00	529 355,02	529 355,02
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 02) პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურ ის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	გონიო-კვარიათის დასახლებაში არსებული პრომინადის (ზღვისპირა ბილიკის) დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები	გონიო- კვარიათის დასახლებაში არსებული 41,3 გრ.მ. პრომინადის (ზღვისპირა ბილიკის) დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა	149	170006229	17.07.2017	15.10.2017	15.03.2018	116 063,31	145 079,00	112 682,83	112 682,83
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 02) პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურ ის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	ქ. ბათუმში, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა N6ა-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები	ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა N6ა-ს მიმდებარედ სკვერი	159	170006338	26.07.2017	24.10.2017	24.03.2018	109 402,38	171 492,00	102 435,73	102 435,73
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურ ის განვითარება	(03 04 02) პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურ ის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	ზუბალაშვილის ქ. N39-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის (დასრულების) სამუშაოები	ზუბალაშვილის ქ. N39-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობი ს (დასრულების) სამუშაოები	166	170007480	08.08.2017	07.09.2017	25.12.2017	37 900,00	38 355,00	33 339,05	33 339,05

დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 02) პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა N70-74-ის მიმდებარედ სკვერის განათების სამუშაოები	ჯავახიშვილის ქუჩა N70-74-ის მიმდებარედ სკვერის განათება	209	170011631	06.11.2017	21.12.2017	01.02.2018	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 02) პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	პარკების, სკვერებისა და მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	38	170000061	06.02.2017	25.12.2017	31.01.2018	4 080,00	8 500,00	1 218,43	1 218,43

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები

დაგეგმილი

ფაქტობრივი

		ქალაქის ტერიტორიაზე შექმნილია ახალი სარეკრეაციო სივრცე		ქალაქის ტერიტორიაზე შეიქმნა ახალი სარეკრეაციო სივრცე	
		ინდიკატორი		საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი მაჩვენებელი	საანგარიშო პერიოდის ფაქტობრივი შესრულება
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები		დასახელება	გაზომვის ერთეული		
		რეაბილიტირებული და ახალი სკვერების რაოდენობა	რაოდენობა	3	3
		რეაბილიტირებული და ახალი სკვერების ფართობი	კვ.მ.	3 079	2 960
		მოედნისა და მოედანთან მისასვლელი გზის ფართობი	კვ.მ.	5 661	5 185

პროგრამის „ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების“ ქვეპროგრამით „ქალაქის გაფორმების ღონისძიებებით“ გათვალისწინებული ღონისძიებები (2017 წლის მონაცემებით)

დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 06) ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	ტბელ აბუსერიძისა და ჟიული შარტავას ქუჩების კვეთაში არსებული თადის დეკორატიული განათების სამუშაოები	ტბელ აბუსერიძისა და ჟიული შარტავას ქუჩების კვეთა	52	170000169	15.02.2017	16.05.2017	20.06.2017	39 185,71	39 188,00	37 713,98	37 713,98
----------	---	--	--	--	----	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 06) ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	სხვადასხვა სახის სამხატვრო-გაფორმებითი სამუშაოები	სხვადასხვა სახის სამხატვრო-გაფორმებითი სამუშაოები	235	160028778	16.12.2016	31.12.2017	01.02.2018	59 954,00	59 954,00	58 459,00	58 459,00
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 06) ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	სამობაო-საახალწლო ქალაქის გაფორმების სამუშაოები	სამობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმების სამუშაოები	197	160024003	05.10.2016	28.02.2017	10.04.2017	279 837,00	279 837,00	268 816,98	201 320,98 67 496,00
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 06) ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	დროშების შექმნა (მონტაჟითა და დემონტაჟით)	დროშების შექმნა (მონტაჟითა და დემონტაჟით)	226	160028811	09.12.2016	31.12.2017	01.02.2018	59 570,00	60 570,00	58 490,00	58 490,00
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 06) ქალაქის ღონისძიებები	ქ. ბათუმში, რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის მოწყობის სამუშაოები	ქ. ბათუმში, რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის მოწყობის სამუშაოები	131	SMP170001471	21.06.2017	07.08.2017	01.12.2017	98 409,27	98 409,27	98 409,27	98 409,27
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 06) ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	დროშების შექმნა (მონტაჟითა და დემონტაჟით)	დროშების შექმნა (მონტაჟითა და დემონტაჟით)	178	170009088	24.08.2017	31.12.2017	01.02.2018	29 760,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 06) ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების დასუფთავება-გაწმენდა	ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების დასუფთავება-გაწმენდა	180	170009081	05.09.2017	31.12.2017	01.02.2018	22 920,00	24 600,00	22 920,00	22 920,00

დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 06) ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	საშობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმების სამუშაოები	დასრულდა საშობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმების სამუშაოები 38 ქუჩასა და 23 შენობის ფასადზე, იორიპის ეგნატე ნინოშვილ	193	170010184	28.09.2017	25.12.2017	01.05.2018	1 491 001,99	1 510 000,00	1 491 001,99	1 491 001,99
დასრულდა	(03 04) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	(03 04 06) ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	ქ. ბათუმში, ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტის დამზადება-მონტაჟის სამუშაოები	ეგნატე ნინოშვილ	214	170012254	16.11.2017	25.12.2017	15.02.2018	38 285,00	47 500,00	38 200,92	38 200,92

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები				დაგეგმილი				ფაქტობრივი			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები				განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები				განხორციელდა ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები			
				ინდიკატორი				საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი მაჩვენებელი		საანგარიშო პერიოდის ფაქტობრივი შესრულება	
				დასახელება		გაზომვის ერთეული					
				საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა		რაოდენობა		13		38	
				საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული სკვერების რაოდენობა		რაოდენობა		1		6	
				წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა		რაოდენობა		9		6	
წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული სკვერების რაოდენობა		რაოდენობა		2		0					

ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია დეკორატიული განათების სამუშაოები	რაოდენობა	1	1
მომზადებული ბიუსტის და მემორიალის რაოდენობა	რაოდენობა	2	2