

ქ. ქობულეთი

25 დეკემბერი 2015 წელი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მარდი“-ს შორის 2015 წლის 11 სექტემბერს გაფორმებული
№228 ხელშეკრულების
ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შუალედური
მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს „მარდი“ მისი დირექტორი ომარ ქათამაძის სახით და მეორეს მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 სექტემბრის №01-06 552 ბრძანებით შექმნილი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის შესრულების კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით კონტროლის (ინსპექტირების) ჯგუფის, ხელმძღვანელის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - ვახტანგ კაკალაძის სახით, ასევე ჯგუფის წევრი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეცისლისტი ინჟინერ-კონსტრუქტორი - ნიკოლოზ აფხაზავა, ასევე 2015 წლის 15 სექტემბერს გაფორმებული N230 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტექნიკური ზედამხედველი - თამაზ მოწყობილის სახით ვადგენთ აქტს შემდეგზე:

ერთის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და მეორეს მხრივ შპს „მარდი“-ს შორის 2015 წლის 11 სექტემბერს გაფორმებული №228 ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს „მარდი“-მა უზრუნველყო, ზემოთ აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებული ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული 4 ოჯახისათვის, დაბა ჩაქვში აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოების შესრულება.

შესრულებული სამუშაოების შუალედურმა ღირებულებამ შეადგინა 37 562,43 (ოცდაჩვიდმეტი ათას ხუთასსამოცდაორი ლარი და 43 თეთრი) ლარი.

აქტი სწორია, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩააბარა:

შპს „მარდი“-ს

დირექტორი

ჩაიბარა:

კონტროლის (ინსპექტირების)

ჯგუფის ხელმძღვანელი

წევრი

ტექნიკური ზედამხედველი



ვახტანგ კაკალაძე

ნიკოლოზ აფხაზავა

თამაზ მოწყობილი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მარდი“-ს შორის 2015 წლის 11 სექტემბერს გაფორმებული
№228 ხელშეკრულების

ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების საბოლოო
მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს „მარდი“ მისი დირექტორი ომარ ქათამაძის სახით და მეორეს მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 სექტემბრის №01-06 552 ბრძანებით შექმნილი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის შესრულების კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით კონტროლის (ინსპექტირების) ჯგუფის, ხელმძღვანელის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - ვახტანგ კაკალაძის სახით, ასევე ჯგუფის წევრი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეცისლისტი ინჟინერ-კონსტრუქტორი - ნიკოლოზ აფხაზავა, ასევე 2015 წლის 15 სექტემბერს გაფორმებული N230 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტექნიკური ზედამხედველი - თამაზ მოწყობილის სახით ვადგენთ აქტს შემდეგზე:

ერთის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და მეორეს მხრივ შპს „მარდი“-ს შორის 2015 წლის 11 სექტემბერს გაფორმებული №228 ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს „მარდი“-მა უზრუნველყო, ზემოთ აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებული ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული 4 ოჯახისათვის, დაბა ჩაქეში აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოების შესრულება.

შესრულებული სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 73 284,76 (სამოცდაცამეტი ათას ორასოთხმოცდაოთხი ლარი და 76 თეთრი) ლარი.

აქტი სწორია, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

ჩააბარა:

შპს „მარდი“-ს

დირექტორი

ჩაიბარა:

კონტროლის (ინსპექტირების)

ჯგუფის ხელმძღვანელი:

წევრი


ტექნიკური ზედამხედველი

ომარ ქათამაძე

ვახტანგ კაკალაძე

ნიკოლოზ აფხაზავა

თამაზ მოწყობილი



შემსყიდველი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "მარდი"
 ხელშეკრულება: N228; 11-09-2015წ
 შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2
 23 დეკემბერი 2015წ

ობიექტის დასახელება
 დაბა ჩაქვში, აჭარის ქუჩაზე
 მდებარე ყოფილი
 ადმინისტრაციული შენობის
 საცხოვრებელ სახლად
 მოწყობის სამუშაოები

N	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ,	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
			კოეფ.	რაოდენ.	ფასი	სულ
1	ბალასტის შეზიდვა შენობის 1 სართულზე დატკეპნით	კმმ	0.8	158	13.8	2180.4
4	1-ლი სართულის რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა	კმმ		1		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8.44	8.4	4.6	38.82
	ბ) ბეტონი მ-250	კმმ	1.02	1.02	118	120.36
	გ) არმატურა A III და A I	კგ	0.89	95.85	1.4	134.19
	დ) ყალიბის ფარი	კვმ	0.84	0.84	15	12.6
						305.97
6	1 და მე-2 სართულის რკინა-ბეტონის კოლონების და სარტყელი	კმმ		4.26		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8.44	35.95	4.6	165.39
	ბ) ბეტონი მ-250	კმმ	1.02	4.35	110	477.97
	გ) არმატურა AIII და A-I	კგ	1.2	262.10	1.4	366.94
	დ) ყალიბის ფარი	კვმ	0.84	3.58	15	53.68
	ე) ლურსმანი	კგ		2	2.5	5.00
	ვ) მავთული სახვევი	კგ		1	2.5	2.50
						1071.48
7	სასხვეწო გადახურვა და სახურავის ხის ელემენტები (ნივნივა, მაუერლატი, ღარები, მოფენვა)	კვმ		8		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	1.51	12.08	4.6	55.57
	ბ) დახერხილი ხე მასალა	კმმ	0.52	0.4	380	152
	გ) მავთული გლინულა	გრ/მ	1	8	0.5	4
	დ) ტოლი	კვმ	0.4	44.8	2	89.6
	ე) ლურსმანი	კგ		25	2.5	62.5
						363.67
8	სახურავის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	100კვმ		206		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	3.03	6.24	4.6	28.70
	ბ) სპეცხსნარი	კგ	0.24	70	3.5	245
						273.70
9	სახურავის მოწყობა პროფნასტილით	კვმ		250		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.83	207.5	4.6	954.50
	ბ) პროფნასტილი 0.5მმ	კვმ	1.1	275	9	2475.00
	გ) ლითონის ფურცლოვანა	კვმ	0.2	50	9	450.00
	დ) სჭვალი	ცალი	9	2250	0.07	157.50
	ე) სამერცხლულის მოწყობა ფანჯრით	ცალი		1	250	250.00
						4287.00

10	შიგა ტიხრების მოწყობა წვრილი ბლოკით	კვმ		260		
	ა) წვრილი ბლოკი 20*15*40	ცალი	12.5	3250	0.9	2925.00
	ბ) ქვიშა ცემენტის ხსნარი	კბ.მ	0.11	3.6	90	324.00
	გ) შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.72	187.2	4.6	861.12
						4110.12
11	მე-2 სართულის თაბაშირმუყას ფილების მოწყობა თბოიზოლაციით (ლითონის ფურცლებზე)	კვმ		172		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	1.05	180.6	4.6	830.76
	ბ) თაბაშირმუყას კომპლექტი	კვმ	1	172	12	2064
						2894.76
12	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების და კარების მონტაჟი	კვმ		6.4	104	665.6
						665.6
13	შენობის ფასადის ბათქაში ალაგ-ალაგ	კვმ		102	9	918
14	ხის კარების მოწყობა 16 ცალი (მდფ)	ცალი	1	16	200	3200
15	ცენტრალური შესასვლელი ლითონის კარების მოწყობა	ცალი		4	250	1000
16	ბინების შესასვლელში მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვმ		8.8	120	1056
17	წყალსაწრეტი ღარების მოწყობა	100გრ/მ		0.42		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	28.6	12.012	4.6	55.26
	დ) სამაგრი	ცალი	3	144	1.6	230.4
	ე) წყალსაწრეტი მილი	გრ/მ	1	42	3.6	151.2
						436.86
18	ფასადის შეღებვა	100კვმ		4.26		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	65.8	280.308	4.6	1289.42
	ბ) ფასადის საფითხნი	კბ	79	336.54	0.7	235.58
	გ) ფასადის საღებავი	კბ	0.35	149.1	4	596.40
	დ) ხარაჩოები	კვმ	15	63.9	4.6	293.94
						2415.33
19	ფანჯრების გარე ფერდობების ბათქაში	გრ/მ		146		
	ა) შრომის ხარჯი	გრ/მ		146	3.6	525.60
	ბ) ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კბმ		0.3	110	33.00
						558.60
20	ელექტროტექნიკური სამუშაოები	წერტ.		58		
	შრომის ხარჯი	წერტ.		58	7.5	435.00
	ჩამრთველი	ცალი		25	3	75.00
	როზეტი	ცალი		12	3	36.00
	ელ. სადენი 3*2.5	გ/მ		300	1.5	450.00
	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი		20	0.5	10.00
	ავტომატური ამომრთველი	ცალი		4	10	40.00

						1046.00
21	სანტექნიკური სამუშაოები სანკვანძები	წერტ.	12			
	წყალგაყვანილობა	წერტ.	12	30		360.00
	შრომის ხარჯი	წერტ.	12	30		360.00
	წყლის მილი დ-32	გ/მ	50	1.2		60.00
	წყლის მილი დ-20	გ/მ	50	0.8		40.00
	უნიტაზის კომპლექტი	ცალი	4	120		480.00
	ხელსაზანის კომპლექტი	ცალი	4	90		360.00
	საკანალიზაციო პლასმასის მილი დ-100	გ/მ	30	3.5		105.00
	პლასმასის მილი დ-50	გ/მ	50	2.1		105.00
	ტრაპი	ცალი	4	12		48.00
	ფიტინგები	ცალი	50	0.5		25.00
	ფასონური ნაწილები	ცალი	20	2		40.00
						1623.00
22	სველ წერტილებში იატაკების ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა 80მმ	კვმ	14			
	შრომის ხარჯი	კვმ	14	7		98.00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კვმ	1.12	110		123.20
						221.20
23	შესასვლელი კიბის მოაჯირის მოწყობა მილ კვადრატებით	გ/მ	4	62		248.00
	სულ ჯამი					28875.69
	ზედნადები		6%			1732.54
	ჯამი					30608.24
	გეგმიური დაგროვება		4%			1224.33
	ჯამი					31832.57
	დღგ		18%			5729.86
	სულ ჯამი					37562.43

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

შ.პ.ს. "მარდი"

ტექ. ზედამხედველი

დირექტორი

_____/თ. მოწყობილი/

_____/თ. ქათამაძე/



ცნობა
 შესრულებული სამუშაოების დანახარჯების ღირებულებაზე
 25 დეკემბერი 2015წ

ემსყიდველი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 იმწოდებელი: შ.პ.ს. "მარდი"
 შენებლობის ობიექტის დასახელება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქით დაზარალებული
 ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული 4 ოჯახისათვის, დაბა ჩაქში, აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული
 შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოები

შესრულებული სამუშაოების ფორმა №3

№	შესრულებული სამუშაოები	შესრულებული სამუშაოების ჯამი		მომწოდებელი			ხელშეკრულება
		შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება	შესრულებული სამუშაოების ჯამი	შემსყიდველი	ანგარიშის №	ანგარიშის №	
1	დ.ჩაქში, აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოები	31832.57	31832.57	სს "ლიბერთი ბანკი" ქობულ. ბანკი	LBRTGE22	GE39LB01131519051 78000	№228 11-09-2015წ
	სულ	31832.57	31832.57				

მომწოდებელი:
 შ.პ.ს. "მარდი"

შემსყიდველი:
 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის

ინსპექტორების ჯგუფის უფროსი
 — /ვ. კაკლამე



დირექტორი:

— /ო. ქათამაძე

ტექ.ზედამხედველი

— /თ. მოწყობილი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის,
ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსს
ბატონ ვახტანგ კაკალაძეს

დასკვნა

ბატონო ვახტანგ,

მოგახსენებთ, რომ 15.09.2015 წლის №230 ხელშეკრულებისა და 11.09.2015 წლის №228 ხელშეკრულების საფუძველზე ვაწარმოებ ტექნიკურ ზედამხედველობას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებული ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული 4 ოჯახისათვის, დაბა ჩაქვში აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოებზე.


სამუშაოებს აწარმოებს შპს „მარდი“.

სულ შესრულებული სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 73 284,76 ლარი, ხოლო სამუშაოების შუალედურმა ღირებულებამ შეადგინა 37 562,43 ლარი.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია, წარმოდგენილია ფორმა №2 და ფორმა №3. ხარისხი დამაკმაყოფილებელია და შეესაბამება სამშენებლო ნორმებს და ექვემდებარება ანაზღაურებას,

მიზანშეწონილად მიმაჩნია შესრულებული სამუშაოების მიღება, რასაც ვადასტურებ წინამდებარე დასკვნით და ფორმა №2-ზე ხელმოწერით. ფორმა №2 და ფორმა 3 დანართის სახით თან ერთვის.

ტექნიკური ზედამხედველი



თამაზ მოწყობილი

25.12.2015 წ