

	ობიექტის დასახელება	საგზაო სამოსის მოწყობა (დაგეგმილი)	საგზაო სამოსის მოწყობა (ფაქტიური)	მოდრობა გახსნილი მონაკვეთების სიგრძე კმ.	დასრულებული სამშენებლო მონაკვეთების, მოსამზადებელი სამშენებლო სამუშაოების დაწყების თარიღი (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების დაწყების თარიღი)	შენიშვნა
#	1	2	3	4		5
1	თბილისი-სენაკი-ლესელიძე საავტომობილო გზის კმ 95- კმ114რუის-აგარის მონაკვეთის მშენებლობა (19,5კმ)	11	11	8.2	17.12.2012	დაგეგმილი რაოდენობის 8,2კმ გზის ერთი მიმართულება, 2,8კმ ორივე მიმართულება. 2,8 კმ-იან მონაკვეთზე მოძრაობა გაიხსნება 2014 წლის ბოლომდე
2	E-60 ამაგისტრალური გზის ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა აღმ- დას მაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში					
3	აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის ზესტაფონი- ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის ქუთაისის ახალი შემოსავლელი გზის კმ0+000-კმ17+300 მონაკვეთის გაუმჯობესების პროექტი	16	16	16	25.11.2011	დასრულდა; სულ დაიგო 17.3 კმ გზა, მათ შორის 1.3 კმ დაიგო 2012 წელს
4	აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის ქუთაისის ახალი შემოვლითი- სამტრედიის გზის კმ17+300 კმ42 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	14.8	14.8	14.8	17.07.2013	14,8კმ-იან მნაკვეთზე დასრულდა
5	E-60 ამგტომაგისტრალის ს/გზის სამტრედი- გრიგოლეთის მონაკვეთის მშენებლობა - ლოტი 1 კმ0+000-კმ11+500					
6	ქობულეთის შემოვლითი გზის კმ0+000-კმ12+400 მონაკვეთის მშენებლობა და არსებული 2-ზოლიანი გზის გაგანიერება 4-ზოლიანამდე, ჩაქვი-მახინჯაურის კმ30+000-კმ33+000 მონაკვეთზე	13.4	13.4	13.4	01.01.2011	დასრულდა
7	ქობულეთის შემოვლითი გზის კმ12+400-კმ31+259 მონაკვეთის მშენებლობა (ლოტი II)	1.5	1.6			